

# Switching Deadline

19 ต.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.ภบข.(ตบ).๓๕๑๘ / ๒๕๖๕

วันที่.....๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง

ตำแหน่ง .อภ.บป.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง .อภ.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า...ภบข.(กต)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole สฟ.พุทธมณฑล ๒

ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB 2VB PMB 7VB	15 ต.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole	PMB 2 VB-01 PMB 7 VB-01	PMB 2S-01 PMB 7S-01	นายเศรษฐวิชัย เปาว์สันต์
๒.	PMB 3VB PMB 6VB	22 ต.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.		PMB 3 VB-01 PMB 6 VB-01	PMB 3S-01 PMB 6S-01	
๓.	PMB 1VB PMB 5VB	29 ต.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.		PMB 1 VB-01 PMB 5 VB-01	PMB 1S-01 PMB 5S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาว์สันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผตบ.ภบข.(กต) โทร. ๐๙๓-๙๙๕-๙๓๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อภ.บข.(ก3)

นางชัช ปรนศิริ  
ท.บ.บข.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พัดเตอร์ <sup>AMBVD-01</sup> Breaker. ถึง Riser Pole.  
ในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1593/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พัดเตอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...  
พนักงานศูนย์ฯ นาย นายสุธี ศรีเพชร... ประธานงานการขอดับไฟกับ... ๒. ๒๕๖๕


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓-๐๓๖, กฟภ.พทท.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

สทพร ต้นตึกเกษตรกิจ  
(นายสมพร ต้นตึกเกษตรกิจ)  
๐๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน น.จ.คฟ.  
๐๐๓๐๖๖ Switching 4 ๒๕๖๕.  
๒๖๖๖๖๖ - ๒๕๖๕.

แผน 1. (สทพรต้นตึกเกษตรกิจ)  
สัปดาห์แรก และ สัปดาห์ที่สอง...  
ช่วงก่อน...  
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ...  
งานจบแล้วเสร็จ.

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯพุมฤตมณฑล2 (PMB 03,06VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Disconnecting Riser Pole	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1593/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	10 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>						
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		Load = 24.56 MW
3	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		Load = 17.28 MW
4	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		Load = 4.19 MW
5	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		Load = 1.95 MW
6	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		Load = 24.94 MW
7	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		Load = 4.0 MW
8	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		Load = 1.1 MW
9	SLY03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		Load = 1.91 MW
10	<b>ย้ายโหลด PMB06 ไปรับไฟจาก OYK07</b>						
11	PMB06S-21	ปลด	สับ		อมท.		SF6 ปากชอยดอนทวาย
12	PMB06VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
13	<b>ย้ายโหลด PMB03 ไปรับไฟจาก SLY03</b>						
14	PMB03S-07	ปลด	สับ		พมท.		SF6 รั้นเบ็ดนายหนับ
15	PMB03VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
16	PMB03S-01	สับ	ปลด		พมท.		DIS POT HEAD F.3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
17	PMB06S-01	สับ	ปลด		พมจท.		DIS	POT HEAD F.6
18	PMB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB		-	-
19	PMB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB		-	-
20	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน PMB03,06VB-01 ให้ไม่มีไฟย้อน							
21	<b>**กบข.จะขอสับ SW.GROUND PMB03,06VG-01 มาในภายหลัง**</b>							
22	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
23	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
24	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
25	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานทางด้าน PMB03,06S-01 ได้							
26	<b>**ขณะกบข. ปฏิบัติงานให้ OFF Auto Reclose SLY03VB-01 และ OYK07VB-01 ไว้ตลอดเวลา**</b>							
27	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
28	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
29	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
30	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***</b>								
31	<b>เมื่อกบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ</b>							
32	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
33	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
34	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
35	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
36	ตรวจสอบ SW.GROUND PMB03,06VG-01 อยู่ตำแหน่ง <b>"ปลด"</b>							
37	PMB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PMB		-	-
38	PMB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PMB		-	-
39	PMB03S-01	ปลด	สับ		พมจท.		DIS	POT HEAD F.3
40	PMB06S-01	ปลด	สับ		พมจท.		DIS	POT HEAD F.6
41	ย้ายโหลด PMB03 กลับจาก SLY03							
42	PMB03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		PMB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
43	PMB03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมจ.		SF6	ร้านเปิดนายหนับ
44	ย้ายโหลด PMB06 ไปรับไฟจาก OYK07							
45	PMB06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		PMB		-	-
46	PMB06S-21	สับ	ปลด		อมน.		SF6	ปากซอยดอนหวาย
47	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
48	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
49	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
50	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
51	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
52	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
53	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
54	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
*** <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> ***								