



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สส.๒(ปบ.) ๒๕๒๔/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.สศ.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สศ.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบ ๒๒ KV วงจรที่ ๐๔ และ วงจรที่ ๐๗ สฟพ.สมุทรสาคร ๕ เพื่อปฏิบัติงานปักเสารองรับระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ให้กับ บริษัท เอียร์เรกานต์ จำกัด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑. ๒	F.๔ และ F.๓ สฟพ. สศ.๕	วันอาทิตย์ที่ ๕ ธ.ค.๖๔.	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี รองรับงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ของ บ.เอียร์เรกานต์ จำกัด. **โดยให้ศูนย์ฯพิจารณาย้ายโหนดตามความเหมาะสม**	SI ๒ ตรงข้ามวัดกาหลง (SMF๐๔S-๐๖) SF๖ ตรงข้ามวัดกาหลง (SMF๐๗S-๐๘)	SI ๖ หน้า บ.บัดดี้ดิน (SMF๐๔S-๐๓) SF๖ หน้า บ.บัดดี้ดิน (SMF๐๗S-๑๑) SF6 ปากทางเข้าวัดปัจจันตาราม (SME07S-04)	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วท.๖ ผ.ปบ. โทรศัพท์ ๐๘๖ ๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๒ ต.นาโคก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๔๒๐๕๐๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒ / ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.สศ.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ SME๔๔ จาก SMEAS-06 ถึง SMEAS-08.

ในวันที่ 5 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1594/2564

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ SME๐๗ จาก SME๗S-08 ถึง SME๗S-04

ในวันที่ 5 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1594/2564.

พนักงานศูนย์ฯ นาย กุ๊ อภิสิทธิ์

ผู้ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สศ.๒(บพว), กฟย.คค.

อก.บช.(ก.๓), อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) _____

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

ตรงข้ามวัดกาหลง - บ.บัตตี่ดิน (SME04,07)

5 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
กฟผ.สก2.(บพว.)	งานที่ทำ	ปักเสารองรับระบบ 115kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1594/64
	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่	30 พฤศจิกายน 2564
			วันที่	30 พ.ย 64
			วันที่	30 พ.ย 64

1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้งกฟต.1 ให้บ.เอทีซี เอนไวโร จำกัด ทำการหยุดขนานไฟ						
3	แจ้งกฟย.กล ให้บ. 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำการหยุดขนานไฟ						
4	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
5	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
6	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
7	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
8	SSA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA		-
9	SSA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA		-
10	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
11	SSA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สส.		-
12	ย้ายโหลด SME07 บางส่วนไปจ่ายจาก SSA07						
13	SME07S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6 คอกม้า
14	SME07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		DIS ปากทางวัดปัจจันตาราม
15	ย้ายโหลด SME07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME04						
16	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนานบัส
17	SME04S-04	ปลด	สับ		บพว.		DIS สนามแข่งรถเทพนคร
18	SME07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 บ.บัตตี่ดิน (ล่าง)
19	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนานบัส
20	ย้ายโหลด SME04 บางส่วนไปจ่ายจาก SSA02						
21	SME04S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ป.เกลือ (บน)
22	SME04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 บ.บัตตี่ดิน (บน)
23	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
24	SME04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดกาหลง (บน)
25	SME07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดกาหลง (ล่าง)
26	SME04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 บ.17อัญญวีร์โฮลดิ้ง
27	แจ้งกฟผ.สก2.(บพว.) ตรวจสอบ SF6 รหัส SME07S 07 ป.เกลือ (ล่าง) ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อคคาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1							
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2							
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3							
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4							
33	แจ้งกฟจ.สค2.(บพว.) ปฏิบัติงานได้							
34	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-	-
35	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-	-
36	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	-
37	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	-
38	SSA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA		-	-
39	SSA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA		-	-
40	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
41	SSA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สส.		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
42	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4							
47	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-	-
48	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-	-
49	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-	-
50	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-	-
51	SSA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA		-	-
52	SSA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SSA		-	-
53	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-	-
54	SSA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สส.		-	-
55	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
56	SME04S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บพว.		SF6	ตรงข้ามวัดกาหลง (บน)
57	SME07S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บพว.		SF6	ตรงข้ามวัดกาหลง (ล่าง)
58	SME04S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บพว.		SF6	บ.17อันยาวีโอลตั้ง
59	ย้ายโหลด SME04 บางส่วนกลับจาก SSA02							
60	SME04S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บพว.		SF6	บ.บัดดี้ดิน (บน)
61	SME04S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	ป.เกลือ (บน)
62	ย้ายโหลด SME07 บางส่วนกลับจาก SME04							
63	SMEBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SME		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	SME07S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6	บ. บัดดี้ตัน (ล่าง)
65	SME04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	สนามแข่งรถเทพนคร
66	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		-	ขนานบัส
67	ย้ายโหลด SME07 บางส่วนกลับจาก SSA07							
68	SME07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		DIS	ปากทางวัดป่าจันทาราม
69	SME07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	คอกม้า
70	แจ้งกพจ.สก2.(บพว.) ปลดล็อคคาน SF6 รหัส SME07S-07 ป.เกลือ (ล่าง)							
71	แจ้งกพต.1 ให้บ.เอทีซี เอ็นไวโร จำกัด ทำการขนานไฟได้							
72	แจ้งกพย.กล ให้บ. 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำการขนานไฟได้							
73	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-	-
74	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-	-
75	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	-
76	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	-
77	SSA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA		-	-
78	SSA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SSA		-	-
79	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
80	SSA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สส.		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

