



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๔๑๕ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ ลิ่งหิโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

วันที่ 1 ธ.ค. 64

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR. ยางสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒ ธ.ค. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ยางสูง โดยสับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ BOP04 BOPSR-01 DISR ถึง DIS Load.

ในวันที่ 25.๑๒.๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1603/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุวัฒน์ ชื่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

28 พ.ย. 6๔

อ.ก.ท.พ.เลอพงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟ.๒๕๖๕.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านยางสูง (BOP04R-01)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 64	เวลา	09.00	น. ถึง	2 ธ.ค. 64	เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา AVR			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1603/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	29 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	29 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	29 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ Load break Switch SF6 (Bypass) ของ AVR รหัส BOP04R-01 บ้านยางสูง อยู่สถานะปลด พร้อมล๊อคคาน						
3	ย้ายโหลด วงจร BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร BOU03						
4	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
5	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		- -
6	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
7	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
8	BOU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOU		- -
9	BOP04S-09	ปลด	ล๊อค		หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
10	BOP04R-01	ล๊อค	ปลด		บพล.	SCADA	R บ้านยางสูง
11	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ AVR รหัส BOP04R-01 บ้านยางสูง ออกได้ทั้ง 3 เฟส						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
13	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ไฟดับเรียบร้อยจึงให้ทำการ Short Ground ก่อนปฏิบัติงาน						
14	เมื่อทำการ Short Ground จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
15	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
16	BOU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOU		- -
17	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		- -
18	แจ้ง กบข.(ก3) ให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
20	ตรวจสอบสถานะ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP04R-01 บ้านยางสูง อยู่สถานะปลด						
21	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP04R-01 บ้านยางสูง สถานะ Auto OLTC อยู่ตำแหน่ง Manual						
22	แจ้ง กบข.(ก3) ให้ปรับ Tap AVR รหัส BOP04R-01 บ้านยางสูง ให้อยู่ที่ตำแหน่ง Tap 1						
23	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
24	BOU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOU		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	BOP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		- -
26	เมื่อทำการปลด Short Ground จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
27	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการสับไบเมิตด้าน Source และด้าน Load ของ AVR รหัส BOP04R-01 บ้านยางสูง เข้าได้ทั้ง 3 เฟส						
28	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บพล.	SCADA	R บ้านยางสูง
29	BOP04S-09	สับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
30	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
31	BOP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		- -
32	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R บ้านยางสูง
33	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
34	BOU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOU		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						