



Switching Deadline

19 พ.ย. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(สส.) ๒๗๘๔ / ๒๕๖๗

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณรัช

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ ทดแทน ลูกถ้วย พอชเลน ต้นTG ๑๑๕ kV ในซอยวัดบ้านหอม โคกขาม สมุทรสาคร (พิกัด 13.562784, 100.314888) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	EKB๐๑ SMF๐๑	๒๓ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ kV แนวตั้ง ต้นTG (โพลีเมอร์ ทดแทน พอชเลน)งานวัดคำ ESDD&NSDD	สถานีไฟฟ้า เอกชัย๒	สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖	นายอนุชา คำสีดา และ นายศราวุธ ชินจิตร ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง ช.ผ.ส.ก.บ.ข.(ก.๓) โทร. ๐๘๗๑๙๗๓๓๗๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

๕ พ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ MSW จาก EUB14B-๑ ถึง SMF14B-๑
ในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๐๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1603/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ มาเขต ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)
อ.ก.๓ กบข.บ.คฟ.ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี EUB, SMF)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115kV ช่วง สถานีฯ EKB ถึง สถานีฯ SMF		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ดับไฟเปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1603/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ มณฑาทิพย์		วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุกัญชา, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดาน, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายวัฒนา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	EKB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
4	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
5	- ตรวจสอบ CLOSELOOP ปกติ SMC06YB-01 - SMC07YB-01						
6	- OPENLOOP						
7	EKB01YB-01	สับ	ปลด		EKB		CB 115kV
8	EKB01YS-01	สับ	ปลด		EKB		ใบมีด 115kV
9	EKB01YS-03	สับ	ปลด		EKB		ใบมีด 115kV
10	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
11	SMF01YB-01	สับ	ปลด		SMF		CB 115kV
12	SMF01YS-01	สับ	ปลด		SMF		ใบมีด 115kV
13	SMF01YS-03	สับ	ปลด		SMF		ใบมีด 115kV
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) รับทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานทดสอบพร้อมขี้อกราวด์จุด G1 115kV						
16	แจ้งชุดทำงานทดสอบพร้อมขี้อกราวด์จุด G2 115kV						
17	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%							
18	หลังจากปฏิบัติเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
20	แจ้งชุดทำงานปลดขี้อกราวด์จุด G1 115kV						
21	แจ้งชุดทำงานปลดขี้อกราวด์จุด G2 115kV						
22	- จ่ายไฟ						
23	SMF01YS-01	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115kV
24	SMF01YS-03	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115kV
25	SMF01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		CB 115kV
26	- CLOSELOOP						
27	EKB01YS-01	ปลด	สับ		EKB		ใบมีด 115kV
28	EKB01YS-03	ปลด	สับ		EKB		ใบมีด 115kV
29	EKB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKB		CB 115kV
30	EKB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
31	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							

งานวัดค่า ESDD&NSDD ตามหนังสือเลขที่ กปร.(บน)1371/1567

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

1.สมุทรสาคร 6-วัดบ้านขอม ถ.บ้านขอม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พิกัด(13.562784, 100.314888)

ขอรับสายส่ง 115 kV ระหว่าง สฟฟ.เอกชัย2-สฟฟ.สมุทรสาคร6

SMF 1YB-01 , EKB 1YB-01

