



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.ต.กบษ.(สส.) ๒๗๘๓ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ ทดแทน ลูกถ้วย พอชเลน ต้นTG ๑๑๕ KV ริมถนนพระราม2 ซาเข้า สมุทรสาคร (พิกัด 13.539149, 100.226919) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMB ๑Y	๓๐ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ KV แนวตั้ง ต้นTG (โพลีเมอร์ ทดแทน พอชเลน)งานวัดค่า ESDD&NSDD	จุดปลตสาย หน้า สฟพ.สค.๒	LBS SMB๑YS-๐๑	นายอนุชา คำสีดา และ นายศราวุธ ชื่นจิตร ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง ชพ.สส.กบษ.(ก.๓) โทร ๐๘๗๑๘๗๓๓๗๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)  
๕ พ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ 115KV จากจุดสายหน้า สฟพ.สค.๒ ถึง SMB14S-01 LBS หมู่ที่ ๑ บ้าน...

ในวันที่ 30 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1604/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ อธิพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.บษ. คำสีดา

(นายอนุชา คำสีดา)  
อ.ก.๓ กฟภ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ.๓๑

อ.ก.บษ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ทผ.	SW	๕ พ.ย. ๖๗
ชผ.	SW	๕ พ.ย. ๖๗

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115kV บริเวณหน้าสถานีฯ SMB - LBS 115kV บ.พุลทรัพย์แควน (SMB01YS-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1604/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร		วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบ LBS 115kV บ.พุลทรัพย์แควน SMB01YS-01 อยู่สถานะ <b>"OPEN+LOCK"</b>						
4	แจ้ง Hotline 115kV ปลด DDE บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร2 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
5	เมื่อ Hotline 115kV ปลด DDE บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร2 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
6	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าให้ กบข.(ก3) ทราบ						
7	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการตรวจสอบไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อน ให้ทำการช็อตกราวด์ และทำการลงข้อมูลใน We safe						
8	เมื่อ กบข.(ก3) ทำการตรวจสอบไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน ทำการช็อตกราวด์ พร้อมทำการลงข้อมูลใน We safe เรียบร้อย						
9	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
10	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
11	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทำการช็อตกราวด์ ยืนยันข้อมูลใน We Safe พร้อมจ่ายไฟ						
12	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ตรวจสอบ LBS 115kV บ.พุลทรัพย์แควน SMB01YS-01 อยู่สถานะ <b>"OPEN+LOCK"</b>						
14	แจ้ง Hotline 115kV เชื่อม DDE บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร2 ทั้ง 3 เฟส						
15	เมื่อ Hotline 115kV เชื่อม DDE บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร2 ทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
16	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานวัดค่า ESDD&NSDD ตามหนังสือเลขที่ กปร.(บน)1371/1567

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567

2.สมุทรสาคร 2 ถ.พระราม2 ขาเข้า ทางคู่ขนานถนน พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขอตัดสายส่ง 115 kV ระหว่าง สฟฟ.สมุทรสาคร2-LBS\_SMB1YS-01(พุนทรีย์พยนต์แคน)(ปลดสาย-LBS)

พิกัด (13.539149, 100.226919) วงจร SMB 1YB-01

