



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์
ชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๐ ต.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น. 13.00	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP๑ เพื่อแก้ไข Alarm OLTC Oil Level Min (น้ำมันหม้อแปลงรั่วซึม) * Bus 22 kV ไม่มีไฟ	-	-	นายเจริญรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม้สองปลอก Riser Pole

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SPC-TP จาก SPC14B-01 ถึง CB. 22 kV
ในวันที่ 10 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1605/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย นดิรินทร์ อธิสัทธาน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญรัก ดียะตาม

(นาย นดิรินทร์ อธิสัทธาน)
วศก. 6 1174 นว. ๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. นว.๓๗ นว.๓๗

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 1 (สถานี SPC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 65	เวลา	13.00	น. ถึง	เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Alarm OLTC Oil Level Min			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1605/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน				วันที่	9 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	9 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	9 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง กฟส.สข. ติดต่อ โรงงานทีพีเอสพรรณ (SPC03) ให้ปลดขบวนการ						
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		โหลด = 3.8 MW
5	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
7	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 3.5 MW
8	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 4.0 MW
9	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.6 MW
10	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
11	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 4.4 MW
12	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
13	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
14	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
15	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 0.6 MW
16	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	-ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
18	DOA03S-03	ปลด	ล๊ับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
19	SPC01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPC		CB SPC01
20	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก DBA03						
21	DBA03S-07	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
22	SPC03S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	-ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA02							
24	DBA02S-08	ปลด	ล๊اب		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
25	SPC05S-03	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
26	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05							
27	SPA05S-06	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
28	SPC03VB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		CB	SPC03
29	-ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก SPA04							
30	SPC04VB-01	ปลด	ล๊اب คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC04
31	SPC05S-13	ปลด	ล๊اب		ศปจ.		DIS	ก่อนประปาโพธิ์พระยาวังยาง
32	SPC04VB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		CB	SPC04
33	SPC05VB-01	ล๊اب	ปลด		SPC		CB	SPC05
34	- ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 13:00 น.							
35	SPC01BVB-01	ล๊اب	ปลด		SPC			INCOMING 1
36	SPC01YB-01	ล๊اب	ปลด		SPC			เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SPC01YS-01	ล๊اب	ปลด		SPC			ใบมีด 115 เควี
38	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
39	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
40	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
41	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
42	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
43	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
44	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
45	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
46	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
47	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
48	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ							
50	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน							
51	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้							
52	หมายเหตุ: แจ้งพนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ นำหม้อแปลง station service ไปรับไฟจากไลน์ด้านนอก							
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
53	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
55	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		
56	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
57	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
58	SPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		
59	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
60	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
61	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
62	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
63	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
64	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
65	- จ่ายไฟ SPC-TP1						
66	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		ใบมีด 115 เควี
67	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		INCOMING 1
69	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
70	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03						
71	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC01
72	DOA03S-03	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
73	- ย้ายโหลด SPC02 กลับคืนจาก DOA01						
74	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC02
75	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
76	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05						
77	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC03
78	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
79	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03						
80	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
81	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
82	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก SPA04						
83	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		
84	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		
85	SPC05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS ก่อนประปาโพธิ์พระยาวังยาง
86	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
87	-ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA02						
88	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
89	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 หมวดยการทางศรีประจันต์
90	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
91	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA		
92	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชมงค
93	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
94	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
95	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
96	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
97	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
98	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
99	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		
100	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
101	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
102	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
103	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
104	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
105	แจ้ง กฟส.สช. ติดต่อ โรงงานทีพย์สุพรรณ (SPC03) ขนานกลับได้						
106	หมายเหตุ : นำมือแปลง station service กลับคืนตามปกติ						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							