



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์ พชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า บางเลน.๓  
ชั่วคราว ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๐ ต.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น. 12.30	ตัดไฟหม้อแปลง TP๑ เพื่อแก้ไข AVR ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ชำรุด  * Bus 22 kV #1/1/1	-	-	นายเจริญรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ TP1 จาก BEV ถึง C.B. 22kV  
ในวันที่ 10/10/65 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1606/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นลินทร์ อธิสภากิติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.เจริญรัก ๕๗๗๗๖๕๔

(นาย นลินทร์ อธิสภากิติ  
๐๖๐.๖ ม น น.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. บจ.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. / (สถานี BEV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบส่งทาสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางเลน3 (ชค.)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	แก้ไข AVR หม้อแปลงชำรุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1606/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน			วันที่	9 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ตุลาคม 2565	
7. สิ่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนโชน 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน दानเนนการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
4	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	-
5	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	-
6	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	-
7	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
8	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
9	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
10	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
11	<b>ย้ายโหลด BEV01 ไปรับไฟจาก BEA06</b>						
12	BEV01S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บล.	SF6	บีม PT (LPG)
13	BEV01VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEV	-	-
14	<b>ย้ายโหลด BEV02 ไปรับไฟจาก BEA09</b>						
15	BEA08S-07	ปลด	ล๊ับ		บล.	SCADA SF6	บริษัท ไทยสมุทร
16	BEV02VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEV	-	-
17	<b>ย้ายโหลด BEV03 , BEV04 และ BEV05 ไปรับไฟจาก BEA08</b>						
18	BEA08S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บล.	SF6	โรงงาน หล่อตอกยาง
19	BEV01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		BEV	-	Incoming
20	<b>เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.</b>						
21	BEV01YB-01	ล๊ับ	ปลด		BEV	-	เบรกเกอร์ 115kV
22	BEV01YS-01	ล๊ับ	ปลด		BEV	-	ใบมีด 115kV
23	AirBreak Switch 115k	ล๊ับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	ABS	หน้าสถานีฯ บางเลน3 ชค.
24	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ</b>						
25	<b>แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน</b>						
26	<b>แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้</b>						
27	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
29	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
30	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
31	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
32	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe						
33	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
35	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
36	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
37	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	AirBreak Switch 115k	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บล.		ABS หน้าสถานีฯ บางเลน3 ชค.
40	BEV01YS-01	ปลด	สับ		BEV		- ใบมีด 115kV
41	BEV01YB-01	ปลด	สับ		BEV		- เบรกเกอร์ 115kV
42	ย้ายโหลด BEV03 , BEV04 และ BEV05 กลับจาก BEA08						
43	BEV01BVB-01	ปลด	สับ		BEV		- Incoming
44	BEA08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โรงงาน หล่อดอกยาง
45	ย้ายโหลด BEV02 กลับจาก BEA09						
46	BEV02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-
47	BEA08S-07	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 บริษัท ไทยสมุทร
48	ย้ายโหลด BEV01 กลับจาก BEA06						
49	BEV01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		-
50	BEV01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 บั้ม PT (LPG)
51	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
53	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-
54	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-
55	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-
56	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
57	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
58	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
59	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							