



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

SWITCHING DEADLINE

วันที่ 14 ต.ค. 6๖

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)-๓๕๖๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส BEA3YB-01 ที่สถานี
ไฟฟ้า บางเลน๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	1/5 kv	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV รหัส BEA3YB-01 โดยเข้าเบรกเกอร์ BYB-01 ที่สถานี ไฟฟ้าบางเลน๑			นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ผ.บ.บ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ช.ก.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BEA3YB จาก BEA3YS-01 ถึง BEA3YS-02
ในวันที่ 17 ๑๐ ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1609/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณ.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....

(นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณ)
๑๗.๑๐.๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กบ๑.๖๖.
อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 9 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี BEA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๑๐-๖๕ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบางเลน 1 (BEA3YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1609/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	12 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรต้น, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
4	BEABVB-03	ปลด	สับ		BEA		- ขนานบัส
5	BEABVB-02	สับ	ปลด		BEA		- INCOMING 2
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
7	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
9	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
10	BEABVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		- INCOMING 2
11	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
13	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหนดกลับ						
16	BEABVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA		- INCOMING 2
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
19	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
20	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน BEA-TP2 ให้อยู่ที่ 22.6 kV.						

