



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

06 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป.) ๙๒๖/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ อิมทิม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด้านข้าง


ด้วยการไฟฟ้า อ.ด้านข้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด้านข้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๘- ด้านข้าง	๙ พ.ย. ๒๕๖๖	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบ จำหน่าย โลนแยกร์โครสเซอร์ บ้านป่าชี่ DAA๐๘R-๐๓	จุดตัดเขตแยกไปเข้ารี โครสเซอร์ป่าชี่ DAA๐๘R-๐๓	จุดตัดเขต ก่อน ถึงโลนแยกร์บ้านก เด็น	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ โทร ๐๖๒-๓๐๗๗๓๘๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านวังคัน, บ้านกกขวาง, บ้านน้อยป่าแฝก,

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ดา นรสิงห์ ตำแหน่ง พ.ชง.๓ โทร. ๐๖๒-๓๐๗๗๓๘๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมี
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายรัชศาสตร์ อิมทิม)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด้านข้าง


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA P จาก DDE ก่อน DAA P๐3 ถึง DDE ก่อน DAA P๐๓
ในวันที่ 9 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1614/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____
นาย ณัฐ กาญจน์ รังโพธิ์ทอง
31 ต.ค. 66


(นางสาวชिरยา นงษ์ศิริ)
ว.ส.๕ กฟภ.ช.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. 
อ.ก.ว.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านป่าซี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กนก ๑๖๖	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1614/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	1 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายชณิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายจิรวุฒิ,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
3	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ว่างคั่น
4	DAA08R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ป่าซี
5	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อทำการตัด DDE บริเวณถึงไลน์แยกบ้านกกเต็น						
6	DAA08R-03	สับ	ปลด		ดช.		R ป่าซี
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ Recloser DAA08R-03 ป่าซี ออกทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการตัด DDE ก่อนถึงไลน์แยกบ้านกกเต็น						
11	เมื่อชุดทำงานทำการตัด DDE แล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
13	LWA07R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.		R นิคมกระเสี้ยว
14	DAA08S-17	ปลด	สับ		ดช.		Dis บ้านกกตาล
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงตั้งแต่ไลน์แยกจนถึง Recloser DAA08R-03 ป่าซีออก						
16	เมื่อชุดทำงานทำการไลน์โหลดหม้อแปลงตั้งแต่ไลน์แยกจนถึง Recloser DAA08R-03 ป่าซี ออกแล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการปลดจุดจัม บริเวณไลน์ก่อนเข้า Recloser DAA08R-03 ป่าซี ออก						
18	เมื่อชุด Hotline ทำการปลดจุดจัม บริเวณไลน์ก่อนเข้า Recloser DAA08R-03 ป่าซี ออกแล้วเสร็จ						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
21	DAA08R-02	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ว่างคั่น
22	LWA07R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.		R นิคมกระเสี้ยว
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ว่างคั่น
25	LWA07R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.		R นิคมกระเสี้ยว
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
27	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการจัม DDE บริเวณไลน์ก่อนเข้า Recloser DAA08R-03 ป่าซี เข้าได้						
28	เมื่อชุด Hotline ทำการจัม DDE บริเวณไลน์ก่อนเข้า Recloser DAA08R-03 ป่าซี เข้าแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อทำการจี้ม DDE บริเวณไลน์แยกบ้านกกเต็น						
30	DAA08S-17	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คช.		Dis บ้านกกตาล
31	LWA07R-04	Nonreclosing	Normal		คช.		R นิคมกระเสียว
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการจี้ม DDE ก่อนถึงไลน์แยกบ้านกกเต็น						
34	เมื่อชุดทำงานทำการจี้ม DDE แล้วเสร็จ						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser DAA08R-03 ป่าซี เข้าทั้ง 3 เฟส						
38	DAA08R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		คช.		R ป่าซี
39	DAA08R-02	Nonreclosing	Normal		คช.		R วังคัน
40	DAA08R-03	Nonreclosing	Normal		คช.		R ป่าซี
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

