



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบข.(บร)๐๐๑๙๙/ 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

Switching Deadline

8 พ.ย. 66

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น Riser Pole พร้อมติดตั้ง Animal Barrier สฟ.เอกชัย1 ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	EKA04	11 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น Riser Pole พร้อมติดตั้ง Animal Barrier โดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	EKA04VB-01	EKA04S-01	นายเพชรรัตน์ ชินะ ชผ.บร.(ก3) 089-9149655
2	EKA05	11 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA05VB-01	EKA05S-01	
3	EKA01	12 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA01VB-01	EKA01S-01	
4	EKA02	12 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA02VB-01	EKA02S-01	
5	EKA03	12 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA03VB-01	EKA03S-01	
6	EKA06	18 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA06VB-01	EKA06S-01	
7	EKA10	18 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA10VB-01	EKA10S-01	
8	EKA07	19 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA07VB-01	EKA07S-01	
9	EKA08	19 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA08VB-01	EKA08S-01	
10	EKA09	19 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		EKA09VB-01	EKA09S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพล คุณาบุตร ตำแหน่ง วิศวกร 6 ผสมส.กบข.(ก3) โทร 088-2382969

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำระ 1.2 ไม่มีโอกาสชำระ
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ EKA04, 05 จาก EKA04VB-01 ถึง EKA04S-01 และ EKA05VB-01 ถึง EKA05S-01

ในวันที่ 11 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1615/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธนันท์ พชราสุวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ภูมิพล คุณาบุตร
4 พ.ย. 66

(นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณ)

๑ ต.ค. 5 ๒๐๒๕ ผสม-กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๑

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 2 (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	EKA04S-01, EKA05S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ย. 66	เวลา 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนสวิตชิงใบมีดต้น Riser Pole ตามใบขอปฏิบัติงาน 1615/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชยา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	Load 12.0 MW
3	EKA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	Load 0.5 MW
4	EKA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	Load 3.4 MW
5	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB	-	Load 19.4 MW
6	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB	-	Load 15.9 MW
7	EKB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB	-	Load 1.2 MW
8	EKB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB	-	Load 7.0 MW
9	ย้ายโหลด EKA04 ไปรับไฟจาก EKB08 และ ย้ายโหลด EKA05 ไปรับไฟจาก EKB01						
10	EKA04S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ส.ชัยวาริ
11	EKB08VB-01	ปลด	สับ		EKB	-	ขนานบัส
12	EKA05S-05	ปลด	สับ		สค.	DIS	จุดAเสาดัน115เควี
13	EKA04VB-01	สับ	ปลด		EKA	-	-
14	EKA05VB-01	สับ	ปลด		EKA	-	-
15	EKB08VB-01	สับ	ปลด		EKB	-	ขนานบัส
16	EKA04S-01	สับ	ปลด		สค	DIS	POT HEAD F.4
17	EKA05S-01	สับ	ปลด		สค	DIS	POT HEAD F.5
18	EKA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA	-	-
19	EKA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA	-	-
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
22	หลังจาก กบข. Test ไฟ แล้วตรวจสอบไม่มีไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
23	ขณะทำงานตั้ง "OFF" Auto Reclose EKB01,EKB08						
24	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA	-	
25	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB	-	
26	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB	-	
** ลินสุดสวิตชิงช่วงเช้า **							
27	เมื่อ กบข.ทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
28	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	

