

18 ธ.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(บ.บ.) ๒๙๓๓ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมนุรม์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟภายในสถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ๑ เพื่อให้ชุดงาน กฟฟ.๒ เชื่อมสายส่ง ๑๑๕ เควี เข้าเบย์ BNP๐๔YB- เพื่อรองรับการจ่ายไฟให้ สฟ.บ้านแพ้ว ๒ ตามเอกสารจาก กฟฟ.๒ ที่แนบมาด้วย จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔YB-๐๑	วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	กฟฟ.๒ เชื่อมสายส่ง ๑๑๕ เควี เข้ากับเบย์ BNP ๐๔YB-๐๑	BNP ๐๔ YB - ๐๑	BNP๐๒BVB - ๐๑	นายอนุช ฐิทธิพงษ์ กฟฟ.๒ โทรศัพท ๐๘๘ - ๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภัทรพล ภูมิสวัสดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.กส.๒ กฟฟ.๒ โทร ๐๘๙ - ๖๖๔๑๙๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย.)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟจ.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พีดเตอร์ BNP๐๔YB จาก BNP๐๔YB-๐๑ ถึง BNP๐๒BVB-๐๑
 ในวันที่ ๑๙.๑๒.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1616/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พีดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุช ฐิทธิพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายภัทรพล ภูมิสวัสดิ์

(นายอนุช ฐิทธิพงษ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สค.๒ (บพว.)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีบ้านแพ้ว (BNP04YB-01, Incoming 2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 ธ.ค. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กทฟ.2,กทล.สค.2(บพว.) งานที่ทำ ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1616/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดีน วันที่ 17 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *นิสิต* วันที่ 17 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *นิสิต* วันที่ 17 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		19.2 M.V
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		21.0 M.V
4	ย้ายโหลด BNP-TP2 ไปจ่ายจาก BNP-TP1						
5	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
6	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
10	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
11	BNP02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		INCOMING 2
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ BNP02BVB-01						
13	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีไฟย้อน ให้สับกราวด์						
14	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 2
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบและลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
16	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ และปฏิบัติงานได้						
18	***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง พร้อมยืนยัน Wesafe						
20	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	BNP02BVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ INCOMING 2
23	BNP02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		INCOMING 2
24	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
25	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
26	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด BNP-TP2 กลับจาก BNP-TP1						
28	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 2
29	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
30	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
31	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟ.2 ถึง กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)
เลขที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานภายใน สฟ.บ้านแพ้ว 1

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)
ตามอนุมัติ รผว.(วศ) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เอกสารเลขที่ กรฟ.(ก)(อส.3 ก) 1087/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 อนุมัติก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.บ้านแพ้ว 1 – สฟ.บ้านแพ้ว 2 จ.สมุทรสาคร ตามงบ คพจ.1 ให้ กฟ.2 ปฏิบัติงานก่อสร้างฯ โดยในขั้นตอนการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 1 ดังนั้น กฟ.2 ขอความอนุเคราะห์ อนุมัติดับกระแสไฟฟ้า ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BNP4YB-01	19 ธ.ค.64	08.30 น.	16.30 น.	เชื่อมสายส่ง 115 เควี เข้าเบย์ BNP05YB-01	BNP4YB-01	BNP2BVB-01	นายอนุยุทธ ชูโชติ

ทั้งนี้ ให้ นาย อนุยุทธ ชูโชติ พงษ. กฟ.2 โทร.088-872-9645 และ นาย ภัทรพล กมลสวัสดิ์
ชม.กส.2 กฟ.2 โทร.089-664-1941 เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


นายภัทรพล กมลสวัสดิ์
ชม.กส.2 กฟ.2

แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง 2
กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2
โทร.02-590-5528