



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๓๐ /๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายจรเดช นิยมศิริ ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ   | จาก      | ถึง      | ผู้ควบคุมงาน                                      |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|----------|----------|---|
| ๑.  | SLY06    | ๒ พ.ย. ๖๖    | ๐๙.๐๐       | ๑๕.๐๐   | สับเปลี่ยน Dis ชำรุด เฟส C รหัส SLY6S-14<br>**ปฏิบัติงานร่วมกับชุดออกไลน์กระเช้า** | SLY6S-14 | SLY6S-15 | นายปณต ประดิษฐ์เจริญ พง.๖ ผบ.กฟอ.พทท. ๐๘๙-๘๗๕๑๑๗๘ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจรรย์ ตำแหน่ง พง.๗ ผบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒  
 พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*  
 (นายจรเดช นิยมศิริ)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
 ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล  
 ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY06 จาก SLY6S-14 ถึง SLY6S-15  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1620/2566  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ปราโมทย์ บุญจรรย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปราโมทย์ บุญจรรย์

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียง ผจก. กฟอ.พทท. กฟอ.๐๖๗.  
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*(Signature)*  
 (นายปราโมทย์ บุญจรรย์)  
 ๓๑.๑๑.๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น  
 ผจก. (สถานี) .....  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                             |                           |                             |  |
|------------------------|---|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ปากทางสาย 4 ฝั่ง พทท. (SLY06S-14)   |          |                             |                           |                             |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 2 พ.ย. 66   | เวลา     | 09.00 น.                    | ถึง                       | 15.00 น.                    |  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟภ.พทท.  | งานที่ทำ | สับเปลี่ยน Dis UG SLY06S-14 |                           | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1620/2566 |  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง   |          |                             | วันที่                    | 31 ตุลาคม 2566              |  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |                             | วันที่                    | 31 ตุลาคม 2566              |  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                             | วันที่                    | 31 ตุลาคม 2566              |  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ                       |          |                             | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |                             |  |
|                        | 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต                                |          |                             | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |                             |  |
|                        | 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ                       |          |                             | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                             |  |

| ที่                                   | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                        |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1                                     | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง   |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 2                                     | SLY-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          |            | -                               |
| 3                                     | SLY-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          |            | -                               |
| 4                                     | SLY02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SLY          |            | - LOAD 4.3 MW                   |
| 5                                     | SLY06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SLY          |            | - LOAD 3.8 MW                   |
| 6                                     | ONU-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONU          |            | -                               |
| 7                                     | ONU02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONU          |            | - LOAD 3.8 MW                   |
| 8                                     | ย้ายโหลด SLY06 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONU02  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 9                                     | ONU02S-10  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         | SCADA      | SF6 แยกสาย 4 (ออกเพชรเกษม)      |
| 10                                    | SLY06S-06  | สับ                                  | ปลด                  |      | อมน.         | SCADA      | SF6 รพ.นิตินิจิตเวช             |
| 11                                    | ย้ายโหลด SLY06 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY02  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 12                                    | SLYBVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | SLY          |            | - ขนานบัส                       |
| 13                                    | SLY02S-09  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS ตรงข้ามหมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม |
| 14                                    | SLY06S-15  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS UG ปากทางสาย 4 ฝั่ง อมน.    |
| 15                                    | SLYBVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | SLY          |            | - ขนานบัส                       |
| 16                                    | เมื่อพร้อมดับไฟ  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 17                                    | SLY06S-14  | สับ                                  | ปลด                  |      | พทท.         |            | DIS UG ปากทางสาย 4 ฝั่ง พทท.    |
| 18                                    | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียด Wesafe เรียบร้อย                    |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 19                                    | ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline ไม่มี Short Ground ให้ตั้ง Manuan วงจร SLY06 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 20                                    | SLY-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          |            | -                               |
| 21                                    | SLY-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          |            | -                               |
| 22                                    | SLY02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SLY          |            | -                               |
| 23                                    | ONU-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ONU          |            | -                               |
| 24                                    | ONU02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | ONU          |            | -                               |
| 25                                    | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้   |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***** |  |                                      |                      |      |              |            |                                 |

| ที่                                   | รหัสอุปกรณ์                              | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                        |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------------------|
| 26                                    | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 27                                    | SLY-TP1                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          |            | -                               |
| 28                                    | SLY-TP2                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          |            | -                               |
| 29                                    | SLY02VB-01                               | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SLY          |            | -                               |
| 30                                    | ONU-TP1                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONU          |            | -                               |
| 31                                    | ONU02VB-01                               | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONU          |            | -                               |
| 32                                    | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ                         |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 33                                    | SLY06S-14                                | ปลด                                  | ล๊ับ                 |      | พทท.         |            | DIS UG ปากทางสาย 4 ฟัง พทท.     |
| 34                                    | ย้ายโหลด SLY06 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY02  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 35                                    | SLYBVB-01                                | ปลด                                  | ล๊ับ                 |      | SLY          |            | - ขนนานบัส                      |
| 36                                    | SLY06S-15                                | ปลด                                  | ล๊ับ                 |      | อมน.         |            | DIS UG ปากทางสาย 4 ฟัง อมน.     |
| 37                                    | SLY02S-09                                | ล๊ับ                                 | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS ตรงข้ามหมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม |
| 38                                    | SLYBVB-01                                | ล๊ับ                                 | ปลด                  |      | SLY          |            | - ขนนานบัส                      |
| 39                                    | ย้ายโหลด SLY06 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONU02  |                                      |                      |      |              |            |                                 |
| 40                                    | SLY06S-06                                | ปลด                                  | ล๊ับ                 |      | อมน.         | SCADA      | SF6 รพ.นิติจิตเวช               |
| 41                                    | ONU02S-10                                | ล๊ับ                                 | ปลด                  |      | อมน.         | SCADA      | SF6 แยกสาย 4 (ออกเพชรเกษม)      |
| 42                                    | SLY-TP1                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          |            | -                               |
| 43                                    | SLY-TP2                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          |            | -                               |
| 44                                    | SLY02VB-01                               | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SLY          |            | -                               |
| 45                                    | SLY06VB-01                               | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SLY          |            | -                               |
| 46                                    | ONU-TP1                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ONU          |            | -                               |
| 47                                    | ONU02VB-01                               | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | ONU          |            | -                               |
| ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***** |  |                                      |                      |      |              |            |                                 |

แผนผัง งานย้ายโหนด SLY6b เพื่อสับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีดชำจุด

วันที่ - ๒ พย. ๕๖๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

