



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตทปช.(รล)๓๕๙๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ช.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสวัสดิ์ พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชม.รล. กบข.(ก๓) โทร..... ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ขึ้นด่าง)
อก.บข.(ก๓)
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SPA1 จาก SPA1VB-01 ถึง SPA1S-01
ในวันที่ 18-21 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1623/65
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SPA2 จาก SPA2VB-01 ถึง SPA2S-01
ในวันที่ 18-21 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อินท ยงษ์* ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสวัสดิ์ พยัคฆวงศ์.

Signature
(นายดุสิตวิวัฒน์ เกียรติคุณ)
๒๑.๑.๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ)
เรียน ผจก. *กฟภ. คพ.*

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ *2* แผ่น
แผนผังแนบ *~* แผ่น
ผจพ. *1* (สถานี *SPA*)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ *07.00* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ชม.รล. *สวัสดิ์* ๑๒ ต.ค. ๖๕

Signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

Signature
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี SPA01VB-01 ,SPA02VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-21 ต.ค.2565	เวลา	07.30 น.	ถึง	19.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS SPA01,SPA02		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1623/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	12 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load 19.8 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load 20.4 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		Load 3.5 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		Load 3.2 MW
6	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		Load 3.3 MW
7	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		Load 3.68 MW
8	ย้ายโหลด SPA02 ไปจ่ายจาก SPA04						
9	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานโพธิ์พระยา
10	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA02
11	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.2
12	ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายจาก SPA08						
13	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.		สื่แยกแขวงการทาง
14	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA01
15	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.1
16	SPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		
17	SPA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		
18	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		
21	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		
สิ้นสุด Switching วันที่ 18 ต.ค.2565							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน วันที่ 21 ต.ค.2565							
23	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
24	SP-KT2A	Auto	Manual		EGAT			
25	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA			
26	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA			
27	SPA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA			
28	SPA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA			
29	SPA01S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.1
30	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.2
31	ย้ายโหลด SPA01 กลับจาก SPA08							
32	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA			
33	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
34	ย้ายโหลด SPA02 กลับจาก SPA04							
35	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA			
36	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.		SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
37	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
38	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
39	SPA01VB-01	Manual	Auto		SPA			
40	SPA02VB-01	Manual	Auto		SPA			
41	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA			
42	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA			
สิ้นสุด Switching วันที่ 21 ต.ค.2565								