



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.ตภณษ.(รล)๓๕๙๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ .นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาสุวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง .นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง .อภ.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง .อภ.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า .กบษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน .ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า .สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
* ๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พันธ์วงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บข.(ก๓)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SPA 34 จาก Breaker ถึง Riser Pole  
ในวันที่ ๑๕-๑๐ ๑๐.๐๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1624/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *วิเศษ กล้วยแดง* ประสานงานการขอดับไฟกับ *นครินทร์ นนทบุรี*

1๒ ๑๐.๒๕

*Signature*  
(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
อก.บข.(ก๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. *นพ.อ.สพ.*

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๑ แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗-๑๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.รล. *Signature* ๑๒ ต.ค. ๖๕


*Signature*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

*Signature*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี (SPA03VB-01,04VB-01,BVB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 - 24 ต.ค.65	เวลา 07.30 น.	ถึง 19.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ติดตั้งระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1624/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 15 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 3.8 MW
5	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.6 MW
6	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 1.9 MW
7	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	โหลด 11.6 MW
8	<b>ย้าย SPA 4 ไปจ่ายจาก SPC 4</b>						
9	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	-	-
10	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
11	<b>ย้าย SPA 3 ไปจ่ายจาก SPA 7</b>						
12	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	SCADA	- ขนานบัส
13	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
14	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
15	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
16	SPA03S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.3
17	SPA04S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.4
18	<b>เมื่อพร้อมทำงาน</b>						
19	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA	-	ขนานบัส
20	SPA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA	-	-
21	SPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA	-	-
22	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
23	<b>แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE</b>						
24	<b>หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้</b>						
25	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
26	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

