



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.ตบษ.(รล)๓๕๙๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ .นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง .นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง .อภ.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง .อภ.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า .ภบษ.(กต) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน .ติดตั้งระบบ SCPS .สถานีไฟฟ้า .สุพรรณบุรี .ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, VVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, VVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, VVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, VVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, VVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, VVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสวัสดิ์ พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิมล

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บข.(ก๓)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บข.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SPABVB-01

SPA5VB-01

SPA1CVB-01

SPA2CVB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก - ถึง -

ในวันที่ 25-27 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1625/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *วิมล* ประสานงานการขอดับไฟกับ *คุณทอง* พยัคฆวงศ์

14 ต.ค. 65

นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
ร.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. *กฟผ. ลพ.*

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ *2* แผ่น

แผนผังแนบ *-* แผ่น

ผจพ. *1* (สถานีฯ *SPA*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ *07.00* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.รล. *วิมล* ๑๒ ต.ค. ๖๕


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 SPABVB-01, SPA05VB-01, SPA01CVB-01 และ SPA02CVB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	27 ต.ค. 65	19.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1625/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง				วันที่	15 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	15 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	15 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA02VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		- โหลด 3.8 MW
3	SPA04VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		- โหลด 4.8 MW
4	SPA05VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		- โหลด 4.0 MW
5	- ย้ายโหลด SPA04 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SPA02						
6	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
7	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.		SF6 ทนายเงาะ
8	- ย้ายโหลด SPA05 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SPA04						
9	SPA04S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ SPA
10	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		
11	ตรวจสอบสถานะ STEP เบรกเกอร์ SPA01CVB-01 และ SPA02CVB-01 ว่าไม่ได้นำเข้าระบบ						
12	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		เบรกเกอร์ Capa .1
13	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		เบรกเกอร์ Capa .2
14	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		เบรกเกอร์ Capa .1
15	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		เบรกเกอร์ Capa .2
16	SPA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- ทรักเบรกเกอร์ F5
17	SPA01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- เบรกเกอร์ Capa .1
18	SPA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- เบรกเกอร์ Capa .2
19	ตรวจสอบสถานะ เบรกเกอร์ SPABVB-01 เบรกเกอร์ขนานบัส ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
20	SPABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- ขนานบัส
21	SPA05S-01	สับ	ปลด		สพ.		- Pothead F5
22	แจ้ง กบข.ก.3 ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground แล้วดำเนินการลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
23	SPA02VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
24	SPA04VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 25 ต.ค.65 ***							
เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟวันที่ 27 ต.ค. 65 เวลา 19.00 น.							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SPA02VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		-
26	SPA04VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		-
27	SPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- ทรีคเบรกเกอร์ F5
28	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- เบรกเกอร์ Capa .1
29	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- เบรกเกอร์ Capa .2
30	SPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		- ขนานบัส
31	SPA05S-01	ปลด	สับ		สพ.		- Pothead F5
32	SPA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		เบรกเกอร์ Capa .1
33	SPA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		เบรกเกอร์ Capa .2
34	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		เบรกเกอร์ Capa .1
35	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		เบรกเกอร์ Capa .2
36	- ย้ายโหลด SPA05 ทั้งหมด กลับจาก SPA04						-
37	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง Off "Auto Reclose"		SPA		
38	SPA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ SPA
39	- ย้ายโหลด SPA04 (บางส่วน) กลับจาก SPA02						-
40	SPA04S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ทนายเงาะ
41	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
42	SPA02VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
43	SPA04VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
44	SPA05VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ***							