



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ธ.ค. 64

เลขที่ .ก.ต.กบษ.(นพ.)-๓๔๘๒/๒๕๖๔.....

วันที่.....๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง.....

ตำแหน่ง ..อก.บษ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กบษ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๕ KV ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYKBYB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๒		๒๓ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK1YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๓		๒๔ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK2YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๔		๒๕ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK3YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๕		๒๖ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK4YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรัง ตันภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... หล.บพ.(ก.๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายภักพล ตัญเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง..... ขก.บษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก OYK2YB-01 ถึง OYK2YS-01,03

ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1631/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิษฐ์ ทองศรี๐๔..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรัง ตันภูมิประเทศ.....

(นายภักพล ตัญเต็มวงศ์.)
๐๘๖.๖๕๕.๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๐๑๓, กฟค.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี ๐๔๕)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK02YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1631/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงน้อย			วันที่	18 ธันวาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 ธันวาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 ธันวาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (SAA-OYK-PMB-SLY-ONA-SAA จ่ายไฟ Close Loop)						
2	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SLY03YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	*ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัทน้ำประปาไทยและบริษัทวินเนอร์ อินเทอร์เน็ตพลาส ไฟรับจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
5	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
11	OYK02YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
12	แจ้ง พนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ปรับ Relay ของ PMB01YB-01 เป็น Group 2 (ถ้าติดปัญหาให้แจ้ง คุณ ธวัช ผรล. กบข. ก3)						
13	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้ง กบข.(ก3) ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe เรียบร้อย						
17	ให้ กบข.(ก3) ทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
18	เมื่อ กบข.(ก3) ยืนยันทำงานที่ OYK02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
19	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	*ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัทน้ำประปาไทยและบริษัทวินเนอร์ อินเทอร์เน็ตพลาส กลับคืนจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
23	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
24	OYK02YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
25	OYK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	จ่ายไฟ Close loop(SAA-OYK-PMB-SLY-ONA-SAA) กลับคืนปกติ						
31	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	แจ้ง พนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ปรับ Relay ของ PMB01YB-01 เป็น Group 1						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							