



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 03921

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

6 พ.ย. 67

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ซ่อมแซมระบบจำหน่าย หน้าสถานีอ้อมใหญ่๓ - สามแยก
คลองลัด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๓๓	๓๐ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ซ่อมแซมระบบจำหน่ายหน้า สถานีอ้อมใหญ่๓-๓แยกคลองลัด	OYL๓5-๐๑	-OYL๒5-๐๒ -จุดปลดDDEหน้า๗-๑๑ สามแยกคลองลัด	นายดำรงค์ พรพรม ๐๘๐-๐๔๒๗๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่หน้าสถานีอ้อมใหญ่๓ - สามแยกคลองลัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.พ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑


พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๐๕๗ Long : ๑๐๐.๒๖๕๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๓๓ Long : ๑๐๐.๒๖๕๗๙

ลงชื่อ 

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓



เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ 0423 จาก 04235-01 ถึง DDE หน้า ๑๗-๑๑ แยกคลองลัด
ในวันที่ 10 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1634/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย  ประสานงานการขอตัดไฟกับ 

31 ต.ค. 67

(นาย  แก้วชัย)

๐๙๓.5 บ.ท. ๒๕.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.ฉะเชิงเทรา

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 ถึง สามแยกคลองลัด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1634/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	1 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดิน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีริวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
3	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
4	ย้ายโหลด OYL 3 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL 5						
5	OYL03S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ข้างบางกอกไซเคิล
6	OYL03VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
7	OYL03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
9	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบทั้งหมด ออกก่อนทำการปลด DDE						
10	หลังจากหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบทั้งหมด ออกเรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุด DDE โหลด OYL 3 บริเวณหน้าเขเว่น สามแยกคลองลัด ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
12	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE โหลด OYL 3 บริเวณหน้าเขเว่น สามแยกคลองลัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเตสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
19	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
21	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
22	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
23	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
24	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						

งานตีไปวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 ซ่อมแซมระบบจำหน่าย หน้าสถานีอ้อมใหญ่ 3 - สามแยกคลองลัด

