



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กบข.(สส.) ๒๗๘๒ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ ทดแทน ลูกถ้วย พอชเลน ต้นTG ๑๑๕ kV ริมถนนเพชรเกษม แคนแถว (พิกัด 13.756324, 100.190753) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA ๑Y	๑ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ kV แนวตั้ง ต้นTG (โพลีเมอร์ ทดแทน พอชเลน)งานวัดค่า ESDD&NSDD	จุดปลดสาย ต้นเสา No.๒๒	สพฟ.นช.๑	นายอนุชา คำสีดา และ นายศราวุธ ชินจิตร ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง ชว.สส.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๙๗๑๙๗๓๓๗๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

๕ พ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

NCB 01YS - 02

NCB 01YS - 03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 115 kV จาก NCB01Yb - 01 ถึง จุดปลดสายต้นเสา No. 22

ในวันที่ 1 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1636/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เสกสิทธิ์ นรพัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา คำสีดา

24 พ.ย. 67

(นางสาวสุภัทรา นรพัฒน์)

๑๓๓.5 โทร. ๒๗.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามแคแกลง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1636/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
3	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
4	ตรวจสอบสถานะ NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 จ่ายไฟแบบ Closed Loop ปกติ						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
6	NCA01YB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCA01YS-02	สับ	ปลด		NCA		ใบมิต 115 เควี
8	NCA01YS-03	สับ	ปลด		NCA		ใบมิต 115 เควี
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กบข.(ก3) รับทราบ						
10	แจ้งให้ชุด HL 115 kV ทำการปลด DDE ที่ดินเสา No.22 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
11	เมื่อให้ชุด HL 115 kV ทำการปลด DDE ที่ดินเสา No.22 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) รับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อย แล้วแจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
14	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
17	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้งให้ชุด HL 115 kV ทำการเชื่อม DDE ที่ดินเสา No.22 เข้าสู่กันทั้ง 3 เฟส						
20	เมื่อให้ชุด HL 115 kV ทำการเชื่อม DDE ที่ดินเสา No.22 เข้าสู่กันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
21	NCA01YS-02	ปลด	สับ		NCA		ใบมิต 115 เควี
22	NCA01YS-03	ปลด	สับ		NCA		ใบมิต 115 เควี
23	NCA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
25	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวัดค่า ESDD&NSDD ตามหนังสือเลขที่ กปร.(บน)1371/1567

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567

3.นครปฐม (นครชัยศรี) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 พิกัด (13.756324, 100.190753)

ขอด้บสายส่ง 115 kV ระหว่าง จุดปลดสาย SD-AS-2 No.22 (ตรงข้ามแคแถว)-สฟฟ.นครชัยศรี1(1YB)

NCA 1YB-01

