



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.ต. กบข.(บฟ.) ๓๕๒๓/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 64

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร.๒  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Tie bus ๒	๙ ธ.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.	เปลี่ยน Mechanism Close/Trip ของ Circuit Breaker ๒๒ kV.			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๓๘๔๔
๒	Inc.๓		๑๑.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.				
๓	F๑๔		๑๓.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ขก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1-3 ฟีดเดอร์ Tie bus 2 SMB BV 02

ในวันที่ 9 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1641/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ชาญพล ตีลอด  
2 ธ.ค. 64

สมพร ธานีเกษตรกิจ  
( ๐๙.๖ แทน นพ.อม )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ธ.ค. 64	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Mechanism Close/Trip ของ CB		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1641/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	3 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	1.เวลา 10.00 - 11.00 น. ชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMBBVB-02 (Tie Bus 2)						
3	ตรวจสอบ SMBBVB-02 อยู่สถานะ "ปลด"						
4	SMBBVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		ขนานบัส 2
5	แจ้งชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMBBVB-02 ได้						
6	หลังจากชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMBBVB-02 แล้วเสร็จ						
7	SMBBVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		ขนานบัส 2
8	2.เวลา 11.00 - 12.00 น. ชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMB03BVB-01 (INC.3)						
9	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	-
10	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	-
11	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 4.33 MW
12	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	-
13	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	โหลด 0.59 MW
14	ย้ายโหลด SMB11 ฝาก THS01						
15	THS01S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
16	SMB11VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMB	-	-
17	ย้ายโหลด SN2-KT3A ฝาก SN2-KT2A						
18	SMBBVB-02	ปลด	ล๊ับ		SMB	-	ขนานบัส
19	SMB03BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMB	-	INCOMING 3
20	SMB03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB	-	INCOMING 3
21	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.	-	-
22	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	-
23	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	-
24	แจ้งชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMB03BVB-01 (INC.3) ได้						
25	หลังจากชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMB03BVB-01 (INC.3) แล้วเสร็จ						
26	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	-
27	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	-
28	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด SN2-KT3A คีนจาก SN2-KT2A						
30	SMB03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- INCOMING 3
31	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
32	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัล
33	ย้ายโหลด SMB11 คีนจาก THS01						
34	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMB		-
35	THS01S-02	สับ	ปลด		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
36	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		-
37	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		-
38	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
39	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
40	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
41	3.เวลา 13.00 - 14.00 น. ชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMB14BVB-01						
42	ตรวจสอบ SMB14VB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
43	SMB14VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
44	แจ้งชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SM14BVB-01 ได้						
45	หลังจากชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ SMB14VB-01 แล้วเสร็จ						
46	SMB14VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
47	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						