



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 3 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)-๒๗๙๕/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมวงจรใหม่ ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTE ๑๐	๕ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดก่อสร้าง กฟอ.กทบ. ปักเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒.๒๐ เมตร ได้ไลน์รองรับวงจรใหม่เพิ่มเติม	จุด DDE หน้าหลัง Dis ชั่วคราว ช่วงโค้งเลยเทศบาล ตำบลคอนไถ่	DIS ชั่วคราว ช่วงโค้งเลยเทศบาล ตำบลคอนไถ่	นายปรีชา แก้วสีม่วง ผ.กส.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พาดสายเคเบิลแรงสูง วงจรใหม่เพิ่มเติมอีก 1 วงจรเพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีฯ สค.10

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ KTE 10 จาก DDE 0๑ 1 ถึง DDE 0๑ 2  
ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1643/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.สมบุญ มาบัณฑิตย์

อนุสรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ  
ผ.ค. 6 แทน ผ.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ KTE10 บริเวณ DDE.จุดที่ 1 - DDE.จุดที่ 2
2. กำหนดวันที่ทำงาน 5 ธ.ค. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บปง. งานที่ทำ ปักเสาแรงสูงวงจรใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1643/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
4	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
5	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
6	- ย้ายโหลด KTE10 ไปจ่ายจาก KTE04						
7	KTE04S-07	ปลด	สับ		รถทบ-		SF6 ร้านขายไข่
8	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
9	DIS.ไลน์ KTE10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทบ-		DIS 1kV.เทศบาลดอนไก่ดี
10	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
11	- ดับไฟ KTE10 เวลา 08.30 น.						
12	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 1 (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
13	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 1 เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 2 (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
15	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 2 เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.กระทุ้มแบนรับทราบ						
17	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
20	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
21	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
23	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
24	หลังจากกฟอ.กระท่อมแบนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
25	แจ้งกฟอ.กระท่อมแบนทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G1 ออก						
26	แจ้งกฟอ.กระท่อมแบนทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G2 ออก						
27	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
28	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
29	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
30	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
31	- จ่ายไฟ KTE10						
32	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 1 (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
33	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 1 เสร็จเรียบร้อย						
34	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 2 (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
35	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.ไลน์ KTE10 บริเวณจุดที่ 2 เสร็จเรียบร้อย						
36	- ย้ายโหลด KTE10 กลับคืนจาก KTE04						
37	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
38	DIS.ไลน์ KTE10	ปลด	สับ		รถทบ-		DIS ที่เทศบาลดอนไก่อี
39	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
40	KTE04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถทบ-		SF6 ร้านขายไข่
41	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
42	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
43	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
44	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



แผนผังสถานะปัจจุบัน ถัดมาคือไป บริเวณสามแยกปากทางเทศบาลตำบลอนุ่นใต้  
 เพื่อให้ มทส.กทข. ปฏิบัติงานบัดกรีไฟฟ้าขนาด 12.20 เมตร ได้เพิ่มเติมรองรับวงจรระบบ 22 เควี เพิ่มเติม  
 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
 ( ตามอนุมัติ ก.3 กทข.(กศ.)-070 ต.ว. 11 ม.ค. 2564 ) WBS:P-TDD02.3-1-KYNN.A.0003

หมายเหตุ อนุมัติใช้ได้รับผลกระทบ

