



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

14 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓ ลข. ๑๓๖๒/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วันที่ ๘.พ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ลข. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เลขวัญ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๕	๑๗ พ.ย. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๗:๐๐ น.	- ติดตั้งรีโคสเซอร์บ้านหนองเค็ด	คอรพไลน์แยก บ้านหนองเค็ด รหัส UTG05F-32	คอรพเอาท์ชั่วคราว บ้านหนองขบ (ฝาก โหลดบ้างส่วน SF6 BOU3S-04)	นายอรธาดิ เปี่ยมชัย โทร ๐๙๒-๙๑๖๒๕๗๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณสามแยกหนองเค็ด ถึงบ้านหนองขบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ นัวใจดี ตำแหน่ง ผจก.กฟ. โทร ๐๘๑-๑๙๘๒๕๑๘๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ LHA5 จาก DF โคนแยกบ้านหนองเค็ด ถึง DF ๕๓๒ บ้านหนองขบ  
ในวันที่ 17 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1656/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๙ โย นอนจ้อป ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุพจน์ นัวใจดี

(นายสุพจน์ นัวใจดี)  
๑๗.๑๑.๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟก. ลข.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DF โฉนดแยกบ้านหนองเค็ด- DF ซ้ำคร่าวบ้านหนองขบ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ติดตั้งรีโคลสเซอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1656/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย้อย			วันที่	10 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดมัน, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาม (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.ติดตั้งรีโคลสเซอร์บ้านหนองเค็ด							
2.หลังจากดำเนินการติดตั้ง R. แล้วเสร็จรื้อถอนต่อตรง DF บ้านหนองเค็ดและบ้านหนองขบ							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
3	BOU03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	R	แยกบ้านหนองรี
4	ย้ายโหลด LWA05 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU03 โดยการดับไฟย้าย						
5	DF วงจร LWA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DF	ไลน์แยกบ้านหนองเค็ด
6	BOU03S-04	ปลด	สับ		ลข.	SF6	ช่องกลิ้งช่องกลต
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
8	DF วงจร LWA05	สับ	ปลด		ลข.	DF	บ้านหนองขบ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	หลังจาก กฟส.เลาขวัญทำการ Test ไฟพร้อม Short ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียด ใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
15	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
16	BOU03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.	R	แยกบ้านหนองรี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
19	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
20	LWA07R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	AVR	บ.เขาช่องคับ
21	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.	R.	บ.เขาช่องคับ
22	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	-	-
23	BOU03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.	R	แยกบ้านหนองรี
24	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
27	หลังจาก กฟส.เลขาวิบูลย์ทำการปลด Short ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียด ใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	ตรวจสอบ Recloserบ้านหนองเค็ด รหัส LWA5R-02 สถานะปลดอยู่,ใบมีด Bypass ปลดอยู่,ใบมีดด้าน Source,Load ปลดอยู่						
30	Recloserบ้านหนองเค็ด รหัส LWA5R-01 ไม่ได้นำเข้าระบบ รอคุนเสถียร เซ็ตตั้ง						
31	ย้ายโหลด LWA05 บางส่วนกลับคืนจาก BOU03						
32	BOU01S-08	ปลด	สับ		ลข.		SF6 ปลักประตู
33	Sw. Bypass R.ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ		ลข.		บ้านหนองเค็ด
34	BOU03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลข.		ช่องกึ่งช่องกลด
35	BOU01S-08	สับ	ปลด		ลข.		ปลักประตู
36	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
37	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
38	LWA07R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR บ.เขาช่องคับ
39	LWA07R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R. บ.เขาช่องคับ
40	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		- -
41	BOU03R-01	Nonreclosing	Normal		ทปร.		R แยกบ้านหนองรี
42	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

