



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๒๑๓๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ครอบประภอกองกิจ ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB02	13 พ.ย. 67	09.30	14.30	รื้อถอน SF6 ชั่วคราว / ข้าง บ.ไฟโอเนียร์	- DDE	- NCB02S-28	นายกิตติภูมิ พิทักษ์เกียรติ ชม.ปป. กฟส.นช 08-3899-4661
2.	NCB08	13 พ.ย. 67	09.30	14.30		- DDE	- NCB08S-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชนข้าง บ.รีไล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฒ่า ตำแหน่งวศก.๔ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร. ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๔๙๒๖๐๗ Long ๑๐๐.๒๐๐๕๖๘๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๔๙๒๖๐๗ Long ๑๐๐.๒๐๐๕๖๘๘

(นายศาศวัต ครอบประภอกองกิจ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ NCB2 จาก DPE F2 ถึง NCB25-28
ในวันที่ 13 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 14.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1658/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ NCB8 จาก DPE F3 ถึง NCB83-02
ในวันที่ 13 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 14.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกมลย์ วิจิตรโอ ประธานงานการขอดับไฟกับ คุณไพฑูริศ น.ธ. 67
6 พ.ย. 67

ส.ส.
(นายไพฑูริศ น.ธ. 67)
กท. 7 ทุ่งรังนก น.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.นธ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนถึงบริษัทไฟโอเนียร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 14.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นช.	งานที่ทำ	รื้อถอน SF6 ก่อนถึงบ.ไฟโอเนียร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1658/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
4	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		โหลด 6.5 MW
5	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		โหลด 4.6 MW
6	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		โหลด 2.7 MW
7	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		โหลด 2.2 MW
8	ย้ายโหลด NCB02 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCB06						
9	NCB02S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ธนาคาร ชกส.
10	NCB02S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แยกวัดครีษะทอง
11	ย้ายโหลด NCB02 (บางส่วน) และ NCB08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCB07						
12	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB เบรกเกอร์ขนานบัส
13	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS เลยหน้า TUW
14	NCB08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ฝั่งสถานีฯ
15	NCB02S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจ
16	NCB02S-28	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ฝั่งสถานีฯ
17	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB เบรกเกอร์ขนานบัส
18	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.30 น.						
19	แจ้งกฟส.นช. โหลดหม้อแปลงบริเวณจุดปฏิบัติงานออก						
20	เมื่อกฟส.นช. ทำการโหลดหม้อแปลงออกแล้วเสร็จ						
21	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE วงจร NCB02 และ NCB08 บริเวณก่อนบ.รีไล ได้						
22	เมื่อ Hotline ทำการตัด DDE วงจร NCB02 และ NCB08 บริเวณก่อนบ.รีไล แล้วเสร็จ						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
28	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
29	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
30	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
31	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
33	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****							
34	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
35	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
36	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
37	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
38	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
39	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
40	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G4						
45	แจ้ง Hotline ทำการจัม DDE วงจร NCB02 และ NCB08 บริเวณก่อนบ.รีไล ได้						
46	เมื่อ Hotline ทำการจัม DDE วงจร NCB02 และ NCB08 บริเวณก่อนบ.รีไล แล้วเสร็จ						
47	ย้ายโหลด NCB02 (บางส่วน) และ NCB08 (บางส่วน) กลับจาก NCB07						
48	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	CB	เบรกเกอร์ชานานบัส
49	NCB02S-28	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG มอเตอร์เวย์ฝั่งสถานีฯ
50	NCB02S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ป้อมตำรวจ
51	NCB08S-02	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG มอเตอร์เวย์ฝั่งสถานีฯ
52	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	เลย์หน้า TUW
53	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB	CB	เบรกเกอร์ชานานบัส
54	ย้ายโหลด NCB02 (บางส่วน) กลับจาก NCB06						
55	NCB02S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA SF6	แยกวัดศรีษะทอง
56	NCB02S-08	สับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ธนาคาร ธกส.
57	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
58	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
59	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
60	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
61	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
62	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****							

