



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.)

03990

Switching Deadline

6 พ.ย. 2567

วิทยขอตัดไฟ

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหนด/ตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาแรงสูงข้าง MG ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY10๕	๗ พ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ย้ายเสาแรงสูงข้าง MG	OY1๕S-๐๑	OY1๐๕S-๐๒ OY1๐๒S-๐๓	นายนิพนธ์ ผูกนิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....  
ช.ว. ปช.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ว.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๘๘๕ Long : ๑๐๐.๒๕๐๓  
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๘๕๖ Long : ๑๐๐.๒๕๘๘๒

ลงชื่อ.....  
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)  
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OY105 จาก OY105S-01 ถึง OY105S-02, OY102S-03  
ในวันที่ 7 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1665/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว. วัฒนพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม  
6 พ.ย. 67

.....  
(นาย จีรวิชัย แก้วศรีนิม)  
อ.ก. 5 แทน อ.ว. อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สพธ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

บริเวณข้าง MG	
7 พ.ย. 67	ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
กฟอ.สพร. งานที่ท่า	ย้ายเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1665/67
นายอมร โมกข์พันธ์	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
1. นายณัฐพร, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา	(กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร	(กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
4	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	Load 4.74 MW
5	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	Load 4.99 MW
6	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	Load 3.68 MW
7	ย้ายโหลด OYI05 บางส่วน ฝาก OYI01						
8	OYI01S-20	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 แยกคลองพร้าว
9	OYI07S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งเซ็ง
10	ย้ายโหลด OYI05 ฝาก OYI07						
11	DIS ซค. OYI05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ข้าง OYI05S-07
12	OYI05S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	สะพานลอยยอแซฟ
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
14	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI	-	-
15	OYI05S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.5
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ DIS รหัส OYI02S-02 (ขอยตวงรณา) อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุดจุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุดจุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุดจุด G3						
20	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
21	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
22	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	-
23	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	-
24	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	-
25	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
26	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G2						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G3						
30	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
31	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
33	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	-
34	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	-
35	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ							
36	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.5
37	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		OYI		-	-
38	ย้ายโหลด OYI05 กลับจาก OYI07							
39	OYI05S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	สะพานลอยยอแซฟ
40	DIS ชค. OYI05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ข้าง OYI05S-07
41	ย้ายโหลด OYI05 บางส่วน กลับจาก OYI01							
42	OYI07S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	บ้านพักเม็งเซ็ง
43	OYI01S-20	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	แยกคลองพร้าว
44	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
45	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
46	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
47	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
48	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวิศวกรรมที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ย้ายเสาแรงดึงช่วง MG

