



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

12 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปน) ๗๔๐๖ / ๒๕๖๗

วันที่ ๕ พ.ย. ๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนรีโครสเซอร์วัดท่าพระเนียด KCA๐๔R-๐๑ พร้อมทั้งรื้อถอนคัสตัมsource, คัสตัมload, คัสตัมพาสและดำเนินการต่อตรง
ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟพ.กาญจนบุรี ๑ วงจร F๔ บริเวณหน้าวัดท่าพระเนียด ม.๓ ต.แม่กงเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสั่งเซปแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔ สฟพ.กจ.๑	๑๕ พ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	รื้อถอนรีโครสเซอร์ วัดท่าพระเนียด KCA๐๔R-๐๑ F๔ สฟพ.กจ.๑	ฮอทไลน์กระแสเข้า ๒๒ KV เปิดจุดจัมป์สามแยก ท่าพระเนียด	SF๖ KCC๐๓๕-๑๘ หน้ากองพล ๙	นายวัชร มานิช ๐๕๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๙๕-๘๔๑๑๓๕๕๕ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส. กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ผ.บ.บ.รักษาการแทน ผ.บ.กฟส.กจ.

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

ตำแหน่ง ผ.จก.(11) กฟส.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเตอร์ KCA๐4 จาก ^{ในเขต} DDB ทง.กษ.กท.พ.ร. ถึง KCC 3S-18
ในวันที่ 15 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1666/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ฉ่างจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. กจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายสิริพร โพธิ์มนตรี)
จ.ก.๕ 11๓๖ น.น.ด.พ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ สามแยกท่าพระเนียด
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 พ.ย. 67 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.กจ. งานที่ทำ รีดถอนรีโคสเซอร์ KCA04R-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1666/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวุฒิ,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
3	แจ้งกฟส.กจ. โหลดหม้อแปลง บริเวณวัดท่าพระเนียด,สามแยกท่าพระเนียด ทั้ง 4 ลูก ออก						
4	หลังจากกฟส.กจ. โหลดหม้อแปลง บริเวณวัดท่าพระเนียด,สามแยกท่าพระเนียด ทั้ง 4 ลูก ออกเสร็จเรียบร้อย						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
6	แจ้ง HL. กระเช้า 22 KV. ปลดจุดจัมบริเวณสามแยกท่าพระเนียด ออกทั้ง 3 เฟส						
7	หลังจาก HL. กระเช้า 22 KV. ปลดจุดจัมบริเวณสามแยกท่าพระเนียด ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ (ตรวจสอบ RUC KCC33-18 กม. 9 ให้ off Lock ตาม)						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
13	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน รีดถอนรีโคสเซอร์ KCA04R-01 แล้วเสร็จโดยตรงเรียบร้อย						
15	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
18	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
19	แจ้ง HL. กระเช้า 22 KV. จัมจุดจัมบริเวณสามแยกท่าพระเนียด เข้าทั้ง 3 เฟส						
20	หลังจาก HL. กระเช้า 22 KV. จัมจุดจัมบริเวณสามแยกท่าพระเนียด เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งกฟส.กจ. นำโหลดหม้อแปลง บริเวณวัดท่าพระเนียด,สามแยกท่าพระเนียด ทั้ง 4 ลูก เข้า						
22	หลังจากกฟส.กจ. นำโหลดหม้อแปลง บริเวณวัดท่าพระเนียด,สามแยกท่าพระเนียด ทั้ง 4 ลูก เข้าเสร็จเรียบร้อย						
23	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
24	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น.-16.00น. ดำเนินการรื้อถอน
ตู้ควบคุมเซอร์โวที่ท่าพระเหนือ KCA04R-01

