



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.สพ.ร.(ปบ.) 04005
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

13 พ.ย. 67

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้ง Manual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน SF๖ SAC๐๕S-๐๒
ปากทางแสงโสม ถนนบรม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๕	๑๔ พ.ย.๖๗	๑๒.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อน SF๖ SAC๐๕S-๐๒ ปากทางแสงโสม ถนนบรม	SAC๐๕S-๐๒	SAC๐๕S-๐๒	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๘๐๕๙ Long : ๑๐๐.๒๓๗๔๓

ลงชื่อ 
(นายวณภูมิ บำรุงศรี)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC5 จาก SAC5S-02 ถึง SAC5S-02
ในวันที่ 14 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1671/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ทบสุวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม


(นายพิชิต พิษิตวาน)
อ.ก.51ทช ขพ.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. กฟส. รพธ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซจูดร่อน SF6 รหัส SAC05S-02 ปากทางโรงงานแสงโสม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 67	ระหว่าง	12.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก๊ซจูดร่อน SF6 รหัส SAC05S-02 ปากทางโรงงานแสงโสม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1671/2567			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	7 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
4	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	L=4.9MW.
5	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	L=6.0MW.
6	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	L=5.1MVA.
7	ย้ายโหลด SAC10 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB04						
8	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 หน้า ม.สราญใจ2 สาย7
9	SAC10S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.แอ็คส์ สาย7
10	ย้ายโหลด SAC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC10						
11	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ชุมวัดหอมเกร็ด
12	SAC05S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ปากทาง รง.แสงโสม
13	หลังจากลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
14	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการแก๊ซจูดร่อน ของ SF6 SAC05S-02 ปากทาง รง.แสงโสม						
15	ขณะปฏิบัติงานให้คง Manual SAC05VB-01 ,SAC10VB-01 ไว้						
16	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
17	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
18	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
19	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
20	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
21	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
22	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
23	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	L=4.9MW.
24	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
25	ย้ายโหลด SAC05 กลับจาก SAC10						
26	SAC05S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากทาง รง.แสงโสม
27	SAB03S-14	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ชุมวัดหอมเกร็ด
28	ย้ายโหลด SAC10 กลับจาก SAB04						
29	SAC10S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.แอ็คส์ สาย7
30	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 หน้า ม.สราญใจ2 สาย7
31	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
33	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
34	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
35	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

งานวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 แก๊วจุดร้อน SAC05S-02 ช่างบริษัทแสงโสม

