



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.ภทข.(ปณ) ๑๕๑๕ /๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปณ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สาคร๖ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|---|---------------------------------------|--|
| ๑ | SMF1 | ๓๐ ต.ค. ๖๕ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | พาดสายแรงสูง | DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่ โรงเรียน สหกรณ์ นิคมเกลือ | DISชั่วคราววัด สหกรณ์ | นายประวิทย์ กิ่งพานิชย์ โทร ๐๙๔๔-๕๙๕๕๗๓๓๔ |
| ๒ | SMF10 | ๓๐ ต.ค. ๖๕ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | พาดสายแรงสูง | SMF10S-04 | SMF10S-07 DISวงเวียนโค้ง ยายขาว | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)โค้งยายขาว แนวถนนสหกรณ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.น โทร ๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ / ฟีดเดอร์ SMP0/ จาก 2/35 ม.ระยอง ถึง 8/5 35 ม.ระยอง

ในวันที่ 2007.2.17 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1672/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMP10 จาก SMP 105-04 ถึง SMP 105-07 2/35 35 ม.ระยอง

ในวันที่ 3007.2.15 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย 6 พ.วีระชาติ จี.พี. ประธานกรรมการขอดับไฟกับ 2/35 ม.ระยอง 35 ม.ระยอง
(นาย 6 พ.วีระชาติ จี.พี.)
๖๕๐. ๖ ม.ระยอง.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๑๓
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|-------------------|------------|---|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณแนวถนนสหกรณ์ | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30 ต.ค. 63 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 30 ต.ค. 63 | เวลา 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | คกช. | งานที่ทำ | พาดสาย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | | | 1672/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชีณะ | | | | | วันที่ | 23 ตุลาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | | วันที่ | 23 ตุลาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 23 ตุลาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | | | | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมนเฑียร | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | | | |
| | | 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 2 | ย้ายโหลด วงจร SMF01 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร SXA03 | | | | | | |
| 3 | SMF-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - 16.1 MW |
| 4 | SMF01VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - 1.7 MW |
| 5 | SXA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SXA | | - 4.4 MW |
| 6 | SXA03VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SXA | | - 2.2 MW |
| 7 | SMF01S-13 | ปลด | สับ | | คกช. | | SF6(RCS) บ่อตกปลาลุงน้อย |
| 8 | SMF01S-06 | สับ | ปลด | | คกช. | | SF6(RCS) โรงพักคลองหลวง |
| 9 | SXA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SXA | | - - |
| 10 | แจ้ง กฟผ.คกช. ประสาน แจ้ง VSPP บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์ 3 (โคกขาม) จำกัด (วงจร SMF10) ให้ปลดขนานพร้อมปลดอุปกรณ์ภายใน | | | | | | |
| 11 | ย้ายโหลด วงจร SMF10 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร SMF04 | | | | | | |
| 12 | SMF-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - 15.9 MW |
| 13 | SMF04VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - 3.8 MW |
| 14 | SMF10VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - 3.8 MW |
| 15 | SMF04S-07 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | คกช. | | SF6 บีม ปตท. |
| 16 | SMF10S-07 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | คกช. | | SF6(RCS) ก่อนโค้งยายขาว |
| 17 | ย้ายโหลด วงจร SMF10 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร SMF02 | | | | | | |
| 18 | SMF02VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - 3.9 MW |
| 19 | SMF02S-12 | ปลด | สับ | | คกช. | | SF6(RCS) หลังวัดกำพรา |
| 20 | SMF10S-04 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | คกช. | | SF6(RCS) โรงพักโคกขาม |
| 21 | SMF-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | - - |
| 22 | SMF-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | - - |
| 23 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 24 | DIS ชั่วคราว SMF01 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | คกช. | | DIS โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ |
| 25 | DIS ชั่วคราว SMF01 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | คกช. | | DIS วัดสหกรณ์ |
| 26 | DIS ชั่วคราว SMF10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | คกช. | | DIS โค้งยายขาว |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 27 | SMF10S-05 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | คกช. | | SF6 เอ็นแม็กซ์ โซลาร์ 3 (โคก ขาม) |
| 28 | แจ้งพื้นที่ไฟดับ ระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟภ.คกช. ทราบ | | | | | | |
| 29 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 30 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 31 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 32 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4 | | | | | | |
| 33 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G5 | | | | | | |
| 34 | เมื่อ กฟภ.คกช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงใน We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง..... | | | | | | |
| 35 | แจ้ง กฟภ.คกช. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 36 | SMF01VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 37 | SMF10VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 38 | SXA03VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SXA | | - - |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | |
| 39 | เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ทุกชุดงานสามารถจ่ายไฟได้ | | | | | | |
| 40 | SMF01VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 41 | SMF10VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 42 | SXA03VB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SXA | | - - |
| 43 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 44 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 45 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 46 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G4 | | | | | | |
| 47 | แจ้ง กฟภ.คกช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G5 | | | | | | |
| 48 | เมื่อทำการปลด Short Ground ออกทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง..... | | | | | | |
| 49 | DIS ชั่วคราว SMF01 | ปลด | สับ | | คกช. | | DIS โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ |
| 50 | DIS ชั่วคราว SMF01 | ปลด | สับ | | คกช. | | DIS วัดสหกรณ์ |
| 51 | DIS ชั่วคราว SMF10 | ปลด | สับ | | คกช. | | DIS โค้งยายขาว |
| 52 | SMF10S-05 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | คกช. | | SF6 เอ็นแม็กซ์ โซลาร์ 3 (โคก ขาม) |
| 53 | ย้ายโหลด วงจร SMF10 กลับจาก วงจร SMF02 | | | | | | |
| 54 | SMF-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - - |
| 55 | SMF-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMF | | - - |
| 56 | SMF10S-04 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | คกช. | | SF6(RCS) โรงพักโคกขาม |
| 57 | SMF02S-12 | สับ | ปลด | | คกช. | | SF6(RCS) หลังวัดกำพำ |
| 58 | SMF02VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 59 | ย้ายโหลด วงจร SMF10 บางส่วน กลับจาก วงจร SMF04 | | | | | | |
| 60 | SMF10S-07 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | คกช. | | SF6(RCS) ก่อนโค้งยายขาว |
| 61 | SMF04S-07 | สับ | ปลด | | คกช. | | SF6 บั้ม ปตท. |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 62 | SMF-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | - - |
| 63 | SMF04VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 64 | SMF10VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| 65 | แจ้ง กฟภ.คกข. ประสาน แจ้ง VSPP บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์ 3 (โคกขาม) จำกัด (วงจร SMF10) ให้ขนานเข้าระบบได้ | | | | | | |
| 66 | ย้ายโหลด วงจร SMF01 บางส่วน กลับจาก วงจร SXA03 | | | | | | |
| 67 | SXA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SXA | | - - |
| 68 | SMF01S-06 | ปลด | สับ | | คกข. | | SF6(RCS) โรงพักคลองหลวง |
| 69 | SMF01S-13 | สับ | ปลด | | คกข. | | SF6(RCS) บ่อดกปลาสูงน้อย |
| 70 | SXA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SXA | | - - |
| 71 | SXA03VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SXA | | - - |
| 72 | SMF-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMF | | - - |
| 73 | SMF01VB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | - - |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

