



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.กสฟ.(มก.).....๑๗๐๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

Switching Deadline

13 พ.ย. 67

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ภ.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ภ.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ภ.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR หนองประดู่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๙R-๐๒	๑๔ พ.ย. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR หนองประดู่ โดยสับ Bypass , ปลดใบมีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	UTG๙R-๐๒	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง ว.ศ.ก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ภ.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ภ.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ภ.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG๙R จาก UTG๙P-๐๒ ถึง
ในวันที่ 14 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1674/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อโนชา ทนงอ้อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟผ.๓

อก.บช.(ภ.๓), อก.ว.ว.(ภ.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(กษัตริย์ กษัตริย์)
ก.๓.๓ กิ่งจังหวัด พ.ศ.๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ภ.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ภ.๓)

(เอกพงศ์ พงษ์)
ท.ม.ก.กฟส.(ภ.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ AVR หนองประดู่ (UTG09R-02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานของ AVR ตามใบขอปฏิบัติงาน 674/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะงานข้างเคียงสวิตชิงหมายเลข 1680/2567 Recloser ป้องกัน AVR หนองประดู่ รับไปจาก LWA05						
3	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
4	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
5	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		R AVR หนองประดู่
6	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing		ลข.		R AVR หนองประดู่
7	ย้ายโหลด LWA05 บางส่วน ไปรับไปจาก LWA10						
8	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
9	UTG09R-02	สับ	ปลด		ลข.		R AVR หนองประดู่
10	Dis. ด้าน Source	สับ	ปลด		ลข.		DIS Source R.AVR หนองประดู่
11	Dis. ด้าน Load	สับ	ปลด		ลข.		DIS Load R.AVR หนองประดู่
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
14	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
18	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ลข.		R ตะลุงเหนือ
19	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
20	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
21	เมื่อพร้อมนำ AVR หนองประดู่ เข้าระบบ						
22	ตรวจสอบสถานะ TAP AVR หนองประดู่ อยู่สถานะ Manual TAP อยู่ TAP 1						
23	ย้ายโหลด LWA05 บางส่วน กลับคืนจาก LWA10						
24	Dis. ด้าน Source	ปลด	สับ		ลข.		DIS Source R.AVR หนองประดู่
25	Dis. ด้าน Load	ปลด	สับ		ลข.		DIS Load R.AVR หนองประดู่
26	UTG09R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลข.		R AVR หนองประดู่
27	LWA04S-09	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
28	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
29	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
30	UTG09R-02	Nonreclosing	Normal		ลข.		R AVR หนองประดู่
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							