



วิญญขอดับไฟ

22 พ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กทข.(ปบ) ๑๓๒๑ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สิ้นสาคร ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA01	๒๖ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ในนิคมสิ้นสาคร	SXA๙5-๐๖	SXA๙5-๐๕	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ในนิคมสิ้นสาครบางส่วน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SXA01 จาก SXA095-06 ถึง SXA095-05
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1674/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒ กัณฐิก ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อธิศ ๖ ส่องนพันธ์ ๖
12 พ.ย. 66

(นายศิริวัฒน์ ๒ กัณฐิก)

๑๙๖.5 ๒๒๓๓ ๒๓.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.โคกขาม

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานีฯ

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นิคมสินสาคร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คคช.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1674/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่	13 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	13 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	13 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนูช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชยา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	SXA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS เลย บ.เอเพ็กซ์
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
8	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
13	แจ้งหน่วยงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
15	SXA09S-06	ปลด	สับ		คคช.		DIS เลย บ.เอเพ็กซ์
16	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

