



การไฟฟ้านครหลวง

Switching Deadline  
1 ก.พ. 67

เลขที่ ก.ต.พทท.(ป.บ.) ๕๖๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย ก.ทิวสุวรรณวงศ์ ตำแหน่ง ..อ.ก.ป.บ.(ก.๗)

ชื่อผู้ส่ง นายจรเดช นิยมศิริ ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังเชิงเส้นแบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY09	๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อน **ปฏิบัติงานร่วมกับชุดออกไลน์กระเช้าสมุทรสาคร**	OPEN SLY09S-01	-	นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์ ๐๙๐-๙๖๒๕๓๒๒
๒.	SLY04	๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐		OPEN SLY04S-01		
๓.	SLY04	๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐		OPEN SLY04S-04 คถอชยชน		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์ ตำแหน่ง ชน.ป.บ โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๓๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด หดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


  
(นายจรเดช นิยมศิริ)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) วิชาการแทน  
นจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สัมปทานแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

สคฟ. พิจารณาล่วงเกินควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SC49 จาก SC495-01 ถึง -  
ในวันที่ 2 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 167/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SC4 จาก SC495-01 ถึง -  
ในวันที่ 2 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 167/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ SC4 จาก SC495-04 ถึง -  
ในวันที่ 2 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 167/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธิตา วิเศษกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปรีดิพงษ์ บุญจันทร์

31 ธ.ค. 67

  
(นางปรีดิพงษ์ บุญจันทร์)  
สคฟ. 6 ปฏิบัติงาน สคฟ.

สำเนาผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(สฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. พทท.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น  
สฟ. 2 (สถานี PMB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า สถานีฯ พุทธมณฑล2 และคลองซอยบน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.พ. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	167/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 3. นายจิรวรรณ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ - แก้ไขจุดร้อน (โดยวิธีฮอตไลน์ <b>แบบมีไฟ</b> ) ที่ SLY04S-04 (DIS คลองซอยบน)							
- แก้ไขจุดร้อน (โดยวิธีฮอตไลน์ <b>แบบมีไฟ</b> ) ที่ SLY04S-01 (DIS POTHEAD F.4)							
- แก้ไขจุดร้อน (โดยวิธีฮอตไลน์ <b>แบบมีไฟ</b> ) ที่ SLY09S-01 (DIS POTHEAD F.9)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	โหลด 12.2 MW
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	โหลด 16.3 MW
4	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	โหลด 4.3 MW
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	โหลด 1.4 MW
6	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	โหลด 3.5 MW
7	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	โหลด 17.9 MW
8	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	โหลด 1.6 MW
9	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	โหลด 13.5 MW
10	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	โหลด 0.5 MW
11	ย้ายโหลด SLY04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SLY08						
12	SLY04S-05	ปลด	สับ		พทท.	SF6	คลองซอยบน
13	SLY08VB-01	ปลด	สับ		SLY	CB	ขนานบัส
14	SLY04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	คลองซอยบน
15	SLY08VB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	ขนานบัส
16	ย้ายโหลด SLY04 ที่เหลือ ไปจ่ายไฟจาก BEU03						
17	BEU03S-04	ปลด	สับ		พทท.	SF6	ตรงข้ามร้านวงพาณิชย์
18	SLY04VB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	SLY04
19	SLY04S-01	สับ	ปลด		พทท.	DIS	POTHEAD F.4



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	ย้ายโหลด SLY09 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก PMB02							
21	PMB02S-07	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6	สนามกอล์ฟพรอยล์เจมส์
22	SLY09VB-01	สับ	ปลด		SLY		CB	SLY09
23	SLY09S-01	สับ	ปลด		พทช.		DIS	POTHEAD F.9
24	แจ้งสถานะการจ่ายไฟและย้ายโหลดให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
25	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
26	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
27	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
28	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	
29	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	
30	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	
31	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-	
32	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	
33	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
34	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>								
35	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
36	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	
37	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	
38	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	
39	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	
40	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	
41	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-	
42	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-	
43	ย้ายโหลด SLY09 ทั้งหมด กลับจาก PMB02							
44	SLY09S-01	ปลด	สับ		พทช.		DIS	POTHEAD F.9
45	SLY09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		CB	SLY09
46	PMB02S-07	สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6	สนามกอล์ฟพรอยล์เจมส์
47	ย้ายโหลด.SLY04 บางส่วน กลับจาก BEU03							
48	SLY04S-01	ปลด	สับ		พทช.		DIS	POTHEAD F.4
49	SLY04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		CB	SLY04
50	BEU03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทช.		SF6	ตรงข้ามร้านวงพาณิชย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
51	ย้ายโหลด SLY04 บางส่วน กลับจาก SLY08						
52	SLY0BVB-01	ปลด	สับ		SLY	CB	ขนานบัส
53	SLY04S-04	ปลด	สับ		พทท.	DIS	คลองซอยบน
54	SLY0BVB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	ขนานบัส
55	SLY04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.	SF6	คลองซอยบน
56	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
57	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
58	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
59	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
60	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
61	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	
62	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
63	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU	-	
64	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนผังงานย้ายโหลดแก๊ซจูดร็อน  
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

