



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๖๗๙ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|---------------------|--------------|-------------|----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑. | PMB 8VB PMB 10VB | 5 พ.ย. 65 | 08.30 น. | 16.30 น. | -เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole | PMB 8VB-01 PMB 10VB-01 | PMB 8S-01 PMB 10S-01 | นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชจ.๕ ผตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๙๓๐-๙๙๕๕-๙๙๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Handwritten signature and notes

Signature ๒๐ ก.ย. ๖๕
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ *PMB 8VB-01* จาก *PMB 8VB-01* ถึง *PMB 10S-01*

ในวันที่ ๕ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1686/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ 180 ม.จ. ๐๖๐๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ผคฟ.๓* *ผคฟ.๓*

Signature
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. *ผจก.๓*

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

Handwritten notes and signatures

ผคฟ. 1, *ผคฟ.๓* ผคฟ.๓ ก.๓ (PMB) *ผคฟ.๓*

สั่งจ่ายตัดไฟ (๐๘:๓๐ น.) ในวันที่ ๐๘:๐๐ น. *ผคฟ.๓*

Signature


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------------------------------|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | หน้าสถานีฯ PMB | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 5 พ.ย. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กษช.(ก.3) | งานที่ทำ | สับเปลี่ยน Pot Head PMB08,10S-01 | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1686/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 25 ตุลาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 25 ตุลาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 25 ตุลาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | PMB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | PMB | | TP2 โหลด 19.42 MW |
| 3 | PMB08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | PMB | | CB โหลด 0.53MW |
| 4 | PMB10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | PMB | | CB โหลด 4.60 MW |
| 5 | SAC-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAC | | TP1 โหลด 15.81 MW |
| 6 | SAC03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | CB โหลด 3.47 MW |
| 7 | SAC07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | CB โหลด 1.91 MW |
| 8 | - ย้ายโหลด PMB08 ไปจ่ายไฟจาก SAC03 | | | | | | |
| 9 | PMB08S-05 | ปลด | สับ | | นช. | SCADA | SF6 หลังแบ่งค์ชาติ |
| 10 | PMB08VB-01 | สับ | ปลด | | PMB | | CB |
| 11 | - ย้ายโหลด PMB10 ไปจ่ายไฟจาก SAC07 | | | | | | |
| 12 | PMB10S-18 | ปลด,ล๊อคคาน | สับ | | พทท. | | SF6 ตรงข้ามศักดิ์ศรีเจมอน |
| 13 | PMB10VB-01 | สับ | ปลด | | PMB | | CB |
| 14 | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 15 | PMB08S-01 | สับ | ปลด | | พทท. | | DIS Pot Head F.8 |
| 16 | PMB10S-01 | สับ | ปลด | | พทท. | | DIS Pot Head F.10 |
| 17 | PMB08VB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | PMB | | CB |
| 18 | PMB10VB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | PMB | | CB |
| 19 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ปลดสายลัดด้านโหลด PMB08S-01 ,PMB10S-01 (Pot Head F.8,10) ออก | | | | | | |
| 20 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ปลดสายลัดด้านโหลด PMB08S-01 ,PMB10S-01 (Pot Head F.8,10) ออกแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 21 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 22 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 23 | PMB-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | PMB | | TP2 |
| 24 | SAC-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SAC | | TP1 |
| 25 | SAC03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | CB |
| 26 | SAC07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | CB |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 28 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 29 | *หมายเหตุ คุณเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ (โจ้ ผตบ.) แจ้งว่าจะประเมินหน้างานแล้วขอสับกราวด์ภายใน สถานีฯ เข้ามาในภายหลัง | | | | | | |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | | |
| 30 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 31 | PMB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | PMB | | TP2 - |
| 32 | SAC-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SAC | | TP1 - |
| 33 | SAC03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | CB - |
| 34 | SAC07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | CB - |
| 35 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 36 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดขอทโหนดเชื่อมสายลิตด้านโหนด PMB08S-01 ,PMB10S-01 (Pot Head F.8,10) เข้า | | | | | | |
| 37 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดขอทโหนดเชื่อมสายลิตด้านโหนด PMB08S-01 ,PMB10S-01 (Pot Head F.8,10) เข้าแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 38 | PMB08VB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | PMB | | CB - |
| 39 | PMB10VB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | PMB | | CB - |
| 40 | PMB08S-01 | ปลด | สับ | | พทท. | | DIS Pot Head F.8 |
| 41 | PMB10S-01 | ปลด | สับ | | พทท. | | DIS Pot Head F.10 |
| 42 | - ย้ายโหนด PMB08 กลับจาก SAC03 | | | | | | |
| 43 | PMB08VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | PMB | | CB - |
| 44 | PMB08S-05 | สับ | ปลด | | นช. | SCADA | SF6 หลังแบ่งค้ชาติ |
| 45 | - ย้ายโหนด PMB10 กลับจาก SAC07 | | | | | | |
| 46 | PMB10VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | PMB | | CB - |
| 47 | PMB10S-18 | สับ | ปลด,ลือคคาน | | พทท. | | SF6 ตรงข้ามค้กดีศรีเจมอน |
| 48 | PMB-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | PMB | | TP2 - |
| 49 | PMB08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | PMB | | CB - |
| 50 | PMB10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | PMB | | CB - |
| 51 | SAC-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SAC | | TP1 - |
| 52 | SAC03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | CB - |
| 53 | SAC07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | CB - |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |