



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 ต.ค. 65

เลขที่ ก.ตทกษ.(รล)๓๗๒๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กษช.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน END TO END ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01	๒๕ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ ๒๓.๐๐ น.	END TO END ระบบ SCPS 1VB-01	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สัมผัส Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	2VB-01	๒๖ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ ๒๓.๐๐ น.	END TO END ระบบ SCPS 2VB-01	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สัมผัส Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ร.ล. กษช.(กต) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ไม่มีโอกาสรื้อ
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นด่าง)

อ.ก.บ.ช.(กต)

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SPA02VB-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ L ฟีดเดอร์ จาก SPA02VB-01 ถึง Riser pole
ในวันที่ 26-๑๐-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1688/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายสมหมาย ขึ้นด่าง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์
24 ต.ค. 65

นายสมหมาย ขึ้นด่าง
(นายสมหมาย ขึ้นด่าง)
๒๓.๑๐.๖๕

ผู้ควบคุมงาน

ชื่อ กษช.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ชื่อ กษช.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ชื่อ กษช.(กต)

ชื่อ กษช.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ชื่อ กษช.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟจ.สพ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... - SPA -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี (SPA02VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1688/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 24 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสนธิ์ จิตร์มานะศักดิ์		วันที่ 24 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ตุลาคม 2565
	1. นายคลุณณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายรณิต, นายมนซ์		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD 4.12 MW
3	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD 4.95 MW
4	ย้ายโหลด SPA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SPA04						
5	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
6	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
7	SPA02S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.2
8	SPA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	-
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
10	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานที่ SPA02VB-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อชุด กบข.(ก3)ปฏิบัติงานที่ SPA02VB-01 แล้วเสร็จ						
14	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
15	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
16	SPA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	-
17	ย้ายโหลด SPA02 ทั้งหมดกลับจาก SPA04						
18	SPA02S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.2
19	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
20	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
21	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
22	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						