



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กบษ.(รล.) ๓๗๐๕/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน.....ผรล.กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อเปลี่ยนรีเลย์ และทดสอบ Arc Protection บัส1 สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน .....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	จาก	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.บ้านแพ้ว ดับไฟบัส๑ ทุกวงจร	๒๗ พ.ย ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	๒๗ พ.ย ๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี, Out service <del>๒. ปลดใบมีด ๒๒ เควี Riser Pole</del> ๓. ปลดเบรกเกอร์ Tie Bus๑ Out service	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๕, INC.๑	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑-๕, INC.๑	นายทศพร เจริญจันทร์ ๐๘๔-๘๓๕-๘๘๕๐

หมายเหตุ ไม่ต้องสับกราวด์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ท.พร. โทร ๐๙๘-๒๔๖-๘๗๕๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ข.ก.บษ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(F1-F5, INC๑)

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก เบรกเกอร์ ๒๒ เควี ถึง Truck out Service

ในวันที่ 27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1692/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา  
1 พ.ย.65

(นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล)

(๐๒๐.๖ กทท นพ.๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๕๑.๒ (ผพว.)

อก.บษ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๑7-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านแพ้ว (Main Bus 1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนรีเลย์,ทดสอบ Arc Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1692/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	12 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ให้ กฟจ.สค.2 (บพว.) แจ้ง VSPP 22 เควี บ.มหาชัยกรีนและ บ.17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง ขนานไฟโรงละ 4 MW						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 1.53 MW
6	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load -4.98 MW
7	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 0.56 MW
8	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 2.41 MW
9	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 1.49 MW
10	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 3.75 MW
11	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 4.18 MW
12	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 2.57 MW
13	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- Load 6.13 MW
14	BNP01CVB-01	Auto	Manual		BNP		- CAP 1
15	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
16	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- Load 5.18 MW
17	- ย้ายโหลด BNP05 บางส่วน ไปรับไฟจาก BNP04						
18	BNP04S-13	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		บพว.		SF6 ธ.กรุงเทพ
19	BNP05S-04	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.		SF6 รพ.บ้านแพ้ว
20	- ย้ายโหลด BNP04 ไปรับไฟจาก BNP09 (ผ่านไลน์ BNP05)						
21	BNPBVB-01	ปลด	ล๊อค		BNP		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	BNP04S-15	ปลด	สับ		บพว.		DIS หน้า ธกส.
23	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
24	- ย้ายโหลด BNP05 ไปรับไฟจาก BNP08						
25	BNP05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามไผ่ถาวร
26	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
27	- ย้ายโหลด BNP07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SME02						
28	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
29	BNP07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ดูโฮม
30	- ย้ายโหลด BNP01 ไปรับไฟจาก BNP07						
31	BNP01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
32	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
33	- ย้ายโหลด BNP02 ไปรับไฟจาก BNP06						
34	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2
35	BNP02VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
36	- ย้ายโหลด BNP03 ไปรับไฟจาก BNP07 (ผ่านไลน์ BNP01)						
37	BNP01S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
38	BNP03VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
39	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนानบัส
40	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		- CAP 1
41	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
42	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 1
43	BNP01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
44	BNP02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
45	BNP03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
46	BNP04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPB		-
47	BNP05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
48	BNP01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- CAP 1
49	BNP01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- INCOMING 1
50	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- ขนานบัส
51	แจ้งพื้นที่ไฟดับ กบข.(ก3) ทราบ พร้อมลงข้อมูลในระบบ We Safe						
52	หลังจาก กบข.(ก3) ทำการเทสไฟ พร้อมลงข้อมูลในระบบ We Safe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
53	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
54	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
55	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
57	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
58	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
59	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
60	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลในระบบ We Safe เรียบร้อย พร้อมรับการจ่ายไฟ						
61	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
62	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
63	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
64	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
65	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
66	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
67	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
68	BNP01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		-
69	BNP02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		-
70	BNP03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		-
71	BNP04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		-
72	BNP05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		-
73	BNP01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- CAP 1
74	BNP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- INCOMING 1
75	BNPBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- ขนานบัส
76	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
77	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 1
78	BNP01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- CAP 1
79	ปรับแรงดันหม้อแปลง BNP-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี						
80	- ย้ายโหลด BNP04 กลับจาก BNP09 (ผ่านไลน์ BNP05)						
81	BNP04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BNP		-
82	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
83	BNP04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้า ธกส.
84	- ย้ายโหลด BNP05 กลับจาก BNP08						
85	BNP05VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BNP		-
86	BNP05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
87	- ย้ายโหลด BNP05 บางส่วน กลับจาก BNP04						
88	BNP05S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 รพ.บ้านแพ้ว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
89	BNP04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ธ.กรุงไทย
90	- ย้ายโหลด BNP01 กลับจาก BNP07						
91	BNP01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BNP		- -
92	BNP01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
93	- ย้ายโหลด BNP02 กลับจาก BNP06						
94	BNP02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BNP		- -
95	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2
96	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
97	- ย้ายโหลด BNP03 กลับจาก BNP01						
98	BNP03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BNP		- -
99	BNP01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
100	- ย้ายโหลด BNP07 บางส่วน กลับจาก SME02						
101	BNP07S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ดูโฮม
102	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
103	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
104	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
105	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
106	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
107	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
108	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
109	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
110	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
111	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
112	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
113	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- -
114	BNP01CVB-01	Manual	Auto		BNP		- CAP 1
115	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		- -
116	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							