



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 ธ.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.รฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....SPP เบิกไพรโคเจนเรชั่น ตามบันทึก จำนวน๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	1BPC01YB-01	๓๑ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปลี่ยนการ์ด Module TPS	1BPC01YS-01	1BPC01YS-02
๒	1BPC02YB-01	๓๑ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	Interface ๓ Terminal	1BPC02YS-01	1BPC02YS-02
๓	1BPC03YB-01	๓๑ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	Substation ของ SPP	1BPC03YS-01	1BPC03YS-02

BPB5YS-08
BPB5YS-09
N10501

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเพชรรัตน์ ชื่นชะ ตำแหน่ง วิศว.ศ. ผคฟ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 1BPC1YB จาก 1BPC1YS-01 ถึง 1BPC1YS-02
ในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1682/2564 1699 BPB5YS-09

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 1BPC2YB จาก 1BPC2YS-01 ถึง 1BPC2YS-02
ในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1699

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 วงจร/หม้อแปลง 1BPC3YB จาก 1BPC3YS-01 ถึง 1BPC3YS-02
ในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1699

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันตโกศลกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเพชรรัตน์ ชื่นชะ
24 ธ.ค. 64

BPB5YS-08
1BPC1YS-02
BPB5YS-09

รศพร ตันตโกศลกิจ
(วิศว.ศ. 11ทพ. นพ.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.บ.บง.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | SPP 115 เควี บริษัทเบิกไพรโคเจนเนเรชั่น | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 31-ธ.ค.-64 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | เปลี่ยนการ์ด Module ตามใบขอปฏิบัติงาน 1699/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | วันที่ 28 ธันวาคม 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 28 ธันวาคม 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 28 ธันวาคม 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BPB05YB-01	Auto	Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	1BPC01YB-01	Auto	Manual		BPC		- เบิกไพร
3	1BPC02YB-01	Auto	Manual		BPC		- เบิกไพร
4	แจ้ง SPP 115 เควี บริษัทเบิกไพรโคเจนเนเรชั่น ให้ปลดขบวน						
5	1BPC03YB-01	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
6	เปลี่ยนการจ่ายไฟระบบ 115 เควี, แจ้ง ผบอ. ว.รัช เปลี่ยน Group Setting BPB05YB-01 เป็น Group 2						
7	ตรวจสอบ LBSตรงข้ามบริษัทเบิกไพร รหัส BPB05YS-07 สถานะปกติ ไม่ Low gas						
8	BPB05YS-07	ปลด	สับ		บปง.		LBS ตรงข้ามบริษัทเบิกไพร
9	1BPC01YB-01	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
10	1BPC02YB-01	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
11	1BPC01YS-01	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
12	1BPC01YS-02	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
13	1BPC02YS-01	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
14	1BPC02YS-02	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
15	1BPC03YS-01	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
16	1BPC03YS-02	สับ	ปลด		BPC		- เบิกไพร
17	BPB05YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BPB05YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS ตรงข้ามบริษัทเบิกไพร ด้าน IN
19	BPB05YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS ตรงข้ามบริษัทเบิกไพร ด้าน Out
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
21	BPB05YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							
22	เมื่อ กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จ						
23	BPB05YB-01	Auto	Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BPB05YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บปง.		ABS ตรงข้ามบริษัทเบิกไพร ด้าน IN
25	BPB05YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บปง.		ABS ตรงข้ามบริษัทเบิกไพร ด้าน Out
26	1BPC01YS-01	ปลด	สับ		BPC		- เบิกไพร
27	1BPC01YS-02	ปลด	สับ		BPC		- เบิกไพร
28	1BPC02YS-01	ปลด	สับ		BPC		- เบิกไพร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	1BPC02YS-02	ปลด	สับ		BPC		- เบิกไพร
30	1BPC03YS-01	ปลด	สับ		BPC		- เบิกไพร
31	1BPC03YS-02	ปลด	สับ		BPC		- เบิกไพร
32	เปลี่ยนการจ่ายไฟระบบ 115 เควี						
33	1BPC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPC		- เบิกไพร
34	1BPC02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPC		- เบิกไพร
35	ตรวจสอบ LBSตรงข้ามบริษัทเบิกไพร รหัส BPB05YS-07 สถานะปกติ ไม่ Low gas						
36	BPB05YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บปง.		LBS ตรงข้ามบริษัทเบิกไพร
37	แจ้ง ผบอ. ว.ธวัช เปลี่ยน Group Setting BPB05YB-01 เป็น Group 1						
38	แจ้ง SPP 115 เควี บริษัทเบิกไพรโคเจนเนเรชั่น ให้ขนานไฟได้						
39	1BPC03YB-01	ปลด	สับ		BPC		- เบิกไพร
40	BPB05YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	1BPC01YB-01	Manual	Auto		BPC		- เบิกไพร
42	1BPC02YB-01	Manual	Auto		BPC		- เบิกไพร
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ศสพ.

ถึง กปบ.(ก3)

เลขที่ ศสพ.(ปฟ.) 1807 / 2564

วันที่ 15 ธ.ค. 2564

เรื่อง ขอให้ กปบ.(ก3) สับ-ปลด โหลดเบรกสวิตช์หีส BPB05YS-07 (Bypass) หน้าโรงไฟฟ้า BERKPRAI COGENERATION (SPP)

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ด้วย ศสพ. ได้รับแจ้งจาก กองวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าโรงไฟฟ้า BERKPRAI COGENERATION (SPP) มีแผนงานดับไฟฟ้าเพื่อ ปฏิบัติงานเปลี่ยนการ์ด Module TPS Interface 3 Terminal Substation ของ SPP โดยจะดำเนินการปลดเบรกเกอร์ ตำแหน่ง 01YB-01, 02YB-01 และ 03YB-01 รวมทั้งงดการขนานจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าว กฟผ. มีความจำเป็นต้องให้ กฟภ. Operate โหลดเบรกสวิตช์หีส BPB05YS-07 (Bypass) BERKPRAI COGENERATION (SPP) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีฯ หนองปลาหมอ สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟาระบบ 115 kV จำนวน 1 ราย

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศสพ. จึงขอให้ กปบ.(ก3) ดำเนินการ สับ-ปลด โหลดเบรกสวิตช์หีส BPB05YS-07 (Bypass) BERKPRAI COGENERATION (SPP) ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฏฐวดี เพ็ญจันทร์)
ผจ. ๑ ปฏิบัติการแทน อก.สพ.



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บันทึก

ที่	กвр-ส. 173/2564	เรียน
จาก	หัวหน้ากองวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า	ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่
เรื่อง	ขอแจ้งแผนงานของโรงไฟฟ้า บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด	ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
วันที่	28 ธันวาคม 2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 – 12:00 น. บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด มีความจำเป็นต้องปลด Breaker 1YB-01 , 2YB-01 และ 3YB-01 พร้อมใบมีดหัวท้ายของโรงไฟฟ้าฯ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบสายส่ง 115 kV จึงขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการสับ Air Break BPB05YS-07 กฟภ. และปลด Load Break BPB05YS-08 และ BPB05YS-09 เพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าฯ

ดังนั้น กฟผ. จึงขอเรียนแจ้ง กฟภ. เพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาจัดทำแผน Switching เพื่อรองรับแผนงานของโรงไฟฟ้าฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรวิทย์ สุวรรณเหล่า)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการระบบส่ง

ทำการแทน หัวหน้ากองวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า

แผนกจัดการปฏิบัติการระบบส่ง / กองวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า/ ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 080-4292956 (วรวิทย์)

สำเนา : กปล-ส.

ที่ BPC 239/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการเปลี่ยนการ์ด Module TPS interface 3 ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อ้างถึง หนังสือเลขที่ BPC 219/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปลี่ยนการ์ด Module TPS interface 3 ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ตามที่บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) แจ้งเลื่อนกำหนดการเปลี่ยนการ์ด Module TPS interface 3 ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 1 มกราคม 2565 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ทั้งนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00 น. - 12:00 น. บริษัทฯ มีความจำเป็นในการซ่อมบำรุงรักษาระบบสายส่ง 115 kV และต้องดำเนินการปลด air break ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และปลด Braker 3YB-1 และ 1YB-1 เพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาระบบสายส่ง 115 kV และความปลอดภัยต่อระบบส่งไฟฟ้ารวมถึงผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปลี่ยนการ์ด Module TPS interface 3 ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00 น. - 12:00 น. โดยปลด Braker 3YB-1 และ 1YB-1 นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ กฟผ. ประสานงานแจ้ง กฟภ. เพื่อดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิตและบำรุงรักษา


นายสุกษต์พงษ์ เชื้อบุญ โทรศัพท์ 063-841-3222

วิศวกรไฟฟ้า

นายวิทวัส อยู่สบาย โทรศัพท์ 090-979-6696

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ปลั่งพงษ์พันธ์)

กรรมการผู้จัดการ