



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ธ.ค. 66

วิญขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสพ.(สก.) 207/2566

วันที่ ลว.10 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณพิศล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานี บ่อพลอย 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	6 ธ.ค. 66	08.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนาน บัส 22 kV. รหัส BOPBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ขึ้นดั่ง
(..... นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สพ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์..... จาก BOP01YB-01 ถึง BOP01BVB-01
ในวันที่ 6 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1701/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒๖กัลมนิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
20 พ.ย. 66

(นาย ศิริวัฒน์ ๒๖กัลมนิก)
ว.ศ.๕ ๒๖ทพ. ขย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟอ.ขพล.

ผจพ. 2 (สถานี Bop.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ่อพลอย 1 TP1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-ธ.ค.-66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา OLTC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1701/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรววัฒน์ แก้วสมนึก			วันที่	20 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรววัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		- โหลด 10.1 MW
3	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		- โหลด 10.3 MW
4	ย้ายโหลด BOP-TP1 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BOP-TP2						
5	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		- ขนานบัส
6	BOP01BVB-01	สับ	ปลด		BOP		- INCOMING 1
7	BOP01YB-01	สับ	ปลด		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BOP01YS-01	สับ	ปลด		BOP		- ไบมีด 115 เควี
9	BOP01YS-02	สับ	ปลด		BOP		- ไบมีด 115 เควี
10	BOP01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BOP		- INCOMING 1
11	ตรวจสอบฟาย้อน ถ้าไม่มีฟาย้อนให้สับกราวด์						
12	BOP01BVG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ INCOMING 1
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงาน						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
16	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
18	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	BOP01BVG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ INCOMING 1
20	ย้ายโหลด BOP-TP1 ทั้งหมด กลับจาก BOP-TP2						
21	BOP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		- INCOMING 1
22	BOP01YS-01	ปลด	สับ		BOP		- ไบมีด 115 เควี
23	BOP01YS-02	ปลด	สับ		BOP		- ไบมีด 115 เควี
24	BOP01YB-01	ปลด	สับ		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ตรวจสอบแรงดันที่ BOP-TP1 22.7 เควี						
26	BOP01BVB-01	ปลด	สับ		BOP		- INCOMING 1
27	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		- ขนานบัส
28	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
29	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
สิ้นสุด Switching							