



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปก.)-๑๗๐๙/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอรื้อถอน และย้ายจุดติดตั้ง Syn Relay ที่ สถานีไฟฟ้าบางเลน และ ดอนตูม ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวนแผนผัง ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DTM2VB-01	๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส DTM2VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อเดินสายไฟ	DTM2VB-01	Riser Pole	นายอัครัง 063 412 2593
๒	BEA5VB-01	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BEA5VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อรื้อถอน VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	BEA5VB-01	Riser Pole	นายอัครัง 063 412 2593
๓	DTM2VB-01	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๒.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส DTM2VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อติดตั้ง VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	DTM2VB-01	Riser Pole	นายอัครัง 063 412 2593
๔	DTM2VB-01	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๔.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ขอปลด LBS 22 เควี รหัส DTM02S-03 เพื่อจัมไฟเข้า VT 22 เควี (OFF line)	DTM02S-03	Riser Pole	นายอัครัง 063 412 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.ปค. โทร ๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอัครัง ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒-4 ฟีดเดอร์ BEA5 จาก DTM2S-01 ถึง DTM2S-03  
DTM2 BEA5S-01 C.B.

ในวันที่ 17 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 20.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1708/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย นลินทร์ อธิภรณ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอัครัง ต้นภูมิประเทศ

(นาย นลินทร์ อธิภรณ์  
๐๖๓.๕ แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.บค; กฟผ.จตม.

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 .....แผ่น

แผนผังแนบ - .....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี DTM, BEA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณรื้อถอน Sync วงจร BEA05VB-01 แล้วไปติดตั้งวงจร DTM02VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	20.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บล.	งานที่ทำ	รื้อถอน Sync Check		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1708/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	13 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายทศพรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	1. เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ดับไฟวงจร BEA05 เพื่อรื้อถอน VT 22 เควี และตู้ Sync Relay						
3	2. เวลา 12.00 น. - 20.30 น. ดับไฟวงจร DTM02 เพื่อติดตั้ง VT 22 เควี และตู้ Sync Relay						
4	****ก่อนดับไฟข้อ 3 ให้แจ้งพี่ก๊อริ่ง อารัง ก่อน 1 ชั่วโมง****						
5	3. เวลา 14.00 น. - 15.00 น. ดับไฟเพิ่มตั้งแต่ DTM02S-01 ถึง DTM02S-03 เพื่อจัม VT 22 เควี						
6	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
7	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
8	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
9	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
10	แจ้ง VSPP บริษัท KCF พลังงานสีเขียว ใ้แจ้งการขนานขายไฟ แต่เป็นผู้ใช้ไฟได้						
11	ย้ายโหลดวงจร BEA05 ไปรับไฟจาก DTM02						
12	BEA05S-13	ปลด	สับ		บล.		SF6 แมคโนเลีย
13	BEA05VB-01	สับ	ปลด		BEA		-
14	BEA05S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.5
15	BEA05VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BEA		-
16	แจ้งชุดพนักงานสถานีฯ บางเลน 1 เทสไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
17	BEA05VG-01	ปลด	สับ		BEA		- กราวด์ F5
18	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
19	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
20	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
21	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
22	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
สิ้นสุด Switching เวลา 09.00 น.							
23	ดับไฟ DTM02VB-01 ถึง DTM02S-01 เวลา 12.00 น. ถึง 20.30 น.						
24	เมื่อ ชุดปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมลงข้อมูล We Safe						
25	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
26	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
27	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ และย้ายโหลดดวงจร DTM02 ไปรับไฟจาก BEA05						
29	BEA05VG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ F5
30	BEA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA		-
31	BEA05S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.5
32	BEA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
33	DTM02VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
34	DTM02S-01	สับ	ปลด		ดตม.		DIS POT HEAD F.2
35	DTM02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DTM		-
36	แจ้งชุดพนักงานสถานีฯ ดอนตูม เทสไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
37	DTM02VG-01	ปลด	สับ		DTM		- กราวด์ F2
38	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
39	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
40	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
41	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
42	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 น.							
43	ดับไฟ DTM02S-01 ถึง DTM02S-03 เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.						
44	ก่อนดับไฟ ให้โทรหาพี่ก๊อ ก่อน 1 ชั่วโมง						
45	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
46	เมื่อดับไฟ เวลา 14.00 น.						
47	DTM02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองท่าสาร
48	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
49	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
50	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3 เวลา 14.00 น.							
51	จ่ายไฟ DTM02S-01 ถึง DTM02S-03 เวลา 15.00 น.						
52	ก่อนจ่ายไฟ ให้โทรหาพี่ก๊อ ก่อน พร้อมทั้งให้ชุดทำงานหยุดปฏิบัติงานก่อนทั้งหมด จนกว่าจะจ่ายไฟเสร็จและแจ้งพื้นที่ไฟดับใหม่						
53	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
54	จ่ายไฟ เวลา 15.00 น.						
55	DTM02S-03	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองท่าสาร
56	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
57	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
58	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 4 เวลา 15.00 น.							
59	เมื่อ ชุดปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมลงข้อมูล We Safe เวลา 20.30 น.						
60	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
61	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
62	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
63	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
65	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ และย้ายโหลดวงจร DTM02 กลับจาก BEA05						
67	DTM02VG-01	สับ	ปลด		DTM		- กราวด์ F2
68	DTM02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DTM		-
69	DTM02S-01	ปลด	สับ		ดตม.		DIS POT HEAD F.2
70	DTM02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		-
71	BEA06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6 แยกไฟแดงอุต่าเมียน
72	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
73	BEA05S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ปากทางไฟหุซ่าง
74	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
75	BEA06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 แยกไฟแดงอุต่าเมียน
76	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
77	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
78	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
79	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
80	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
81	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
82	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
83	แจ้ง VSPP บริษัท KCF พลังงานสีเขียว ขนานขายไฟ						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						