



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปค.)-๑๗๑๐/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณิช
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอรื้อถอน และย้ายจุดติดตั้ง Syn Relay ที่ สถานีไฟฟ้าบางเลน และ สองพี่น้อง ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPN9VB-01 SPN4VB-01	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส SPN9VB-01 และ SPN4VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อเดินสายไฟ	SPN9VB-01 SPN4VB-01	Riser Pole Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593
๒	BEA3VB-01	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BEA3VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อรื้อถอน VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	BEA3VB-01	Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593
๓	SPN9VB-01	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๒.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส SPN9VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อติดตั้ง VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	SPN9VB-01	Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593
๔	SPN9VB-01	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๔.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ขอปลด LBS 22 เควี รหัส SPN09S-02 เพื่อจัมไฟเข้า VT 22 เควี (OFF line)	SPN09S-02	Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอึ้ง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.ปค. โทร ๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ SPN09 จาก SPN04VB-01 ถึง SPN04S-01

ในวันที่ 2๖ พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1709/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อึ้ง โจนพานิช ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอึ้ง ต้นภูมิประเทศ

16 พ.ย. 67

(นายอึ้ง โจนพานิช)

ร.ก. 7 ทุ่งวัวระวง โทร ๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ., มลพ., กฟส.สพน.

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPN)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๑๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1 (SPN4VB-01, SPN09VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	รีดลอนและย้ายจุดติดตั้ง Syn Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1709/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร, น.ส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
2	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.24 MW
3	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 0.93 MW
4	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
5	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 5.73 MW
6	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 5.99 MW
7	ย้ายโหลด SPN04 ไปรับไฟจาก BEA04						
8	BEA04S-07	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล (ล่าง)
9	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
10	ย้ายโหลด SPN09 ไปรับไฟจาก BEA03						
11	BEA03S-11	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล (บน)
12	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
13	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
14	SPN09S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.9
15	SPN04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-
16	SPN09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-
17	แจ้งพนักงานสถานีฯ สองพี่น้อง 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
18	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F4
19	SPN09VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F9
20	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
21	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
22	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
23	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
24	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
25	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
26	แจ้ง กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ SPN04VB-01 และ SPN09VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อ กสฟ.(ก3) ดำเนินการที่ SPN04VB-01 และ SPN09VB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
28	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
29	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
30	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
31	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
32	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F4
33	SPN09VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F9
34	SPN04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
35	SPN09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
36	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพท.		DIS POT HEAD F.4
37	SPN09S-01	ปลด	สับ		สพท.		DIS POT HEAD F.9
38	ย้ายโหลด SPN04 กลับคืนจาก BEA04						
39	SPN04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SPN		- -
40	BEA04S-07	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล (ล่าง)
41	ย้ายโหลด SPN09 กลับคืนจาก BEA03						
42	SPN09VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SPN		- -
43	BEA03S-11	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล (บน)
44	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
45	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
46	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
47	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
48	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
49	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							