



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.)146/2568

ชื่อผู้รับ นายพีทธรนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

# Switching Deadline

29 ม.ค. 68

วันที่ 23 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ขอตัดไฟเพื่อบำรุงรักษาระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าหม่มแบน1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	3YB, BYB,	30 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	นายปริตรภัทร อางศิริ 098-2902794
2	5YB,BYB	31 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	
3	2Y, BYB, อุปกรณ์ Bus1, BVB-01	1 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
4	4Y, BYB, อุปกรณ์ Bus2, BVB-01	2 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมีด ตัน Riser pole	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

23 มกราคม 2568

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTAB/B-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเตอร์ จาก มรภทอ3 115kv ถึง

เขตอ.115 kv

ในวันที่ 30 มิ.ย. 66

ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 171/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกลกร จิตมาหะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ปิรชรินทร์ อจลดี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพธ. มว

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นางสาวจิงใจ พงษ์ศิริ  
วสท-5 ทานนผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี - KTA - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (KTA03YB-01, BYB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 ม.ค. 68 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 171/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 23 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 23 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 23 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, น (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ว่าจ่ายไฟแบบ Close Loop SAA01YB-01 ,SAA03YB-01							
ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTABYB-01 อยู่สถานะ "Open"							
ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส KTABYS-01,02 อยู่สถานะ "Close"							
1	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA03YS-01	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
5	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
6	KTABYS-01	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
7	KTABYS-02	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
9	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
10	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
12	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTA03YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
13	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTABYS-01	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
15	KTABYS-02	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
16	KTA03YS-01	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
17	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
18	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							