



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.อ.ดจ. ๙๕๖ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านสระด่าน
สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA06	2 ธ.ค.2566	08.00 น.	16.30 น.	ดับไฟปักเสา พาดสายใหม่ บริเวณบ้านสระด่าน	จุด DE คลอง 13	Dis บ้านสระ ด่าน DBA03S- 16	นายสำเร็จ นิลแดง ๐๘๙-๘๓๖๘๑๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟบริเวณบ้านสระด่าน, บ้านดอนมะเกลือ, บ้านหนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ นิลแดง ตำแหน่ง พชง.๗ ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร. ๐๘๙-๘๓๖๘๑๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA 6 จาก PDE คลอง 13 ถึง DBA 3S-16 Dis บ้านสระด่าน
ในวันที่ 2 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1710/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธนา แสนศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสำเร็จ นิลแดง
20 พ.ย. 66

(นายสงกรานต์ คุ้มทอง)
๐๘๑.5 พชง.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.จ., กฟส. อ.จ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 2 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสระด่าน (DOA06)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ท่า	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1710/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	23 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมโน	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
		3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
4	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านสระด่าน
5	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	โคกหม้อ
6	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DOA06						
7	DOA0BVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนานบัส
8	DIS ชค. DOA03	ปลด	สับ		สช.	DIS	DIS ชค. ก่อนวัดหนองหิน
9	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	บ้านสระด่าน
10	DOA0BVB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
12	DIS ชค. DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	DIS ชค. สระด่าน
13	แจ้ง กฟส.ดจ. โหลด DOA06 ระหว่าง จุดตัด DDE คลอง 13 ถึง DIS ชค. สระด่าน						
14	เมื่อ กฟส.ดจ. โหลด DOA06 ระหว่าง จุดตัด DDE คลอง 13 ถึง DIS ชค. สระด่าน แล้วเสร็จ						
15	แจ้ง กฟส.ดจ. ตัด DDE DOA06 บริเวณคลอง 13 (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
16	เมื่อ กฟส.ดจ. ตัด DDE DOA06 บริเวณคลอง 13 (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
21	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
22	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
23	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สช.	R	บ้านสระด่าน
24	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	โคกหม้อ
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
30	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
31	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
32	DBA03R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านสระด่าน
33	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	R โศกหม้อ
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	แจ้ง กฟส.ดจ. เชื่อม DDE DOA06 บริเวณคลอง 13 (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
36	เมื่อ กฟส.ดจ. เชื่อม DDE DOA06 บริเวณคลอง 13 (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
37	DIS ชค. DOA06	ปลด	สับ		ดจ.	DIS	DIS ชค. สระด่าน
38	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วน กลับจาก DOA06						
39	DOA0BVB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	ขนานบัส
40	DBA03S-16	ปลด	สับ		ดจ.	DIS	บ้านสระด่าน
41	DIS ชค. DOA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	DIS ชค. ก่อนวัดหนองหิน
42	DOA0BVB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	ขนานบัส
43	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	บ้านสระด่าน
44	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	R โศกหม้อ
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

ก่อนทำ

ดีเซลชั่วคราว

สระดำ

CLOSE

DBA03S-16

ดีเซลบ้านสระดำ

CLOSE

R

R. โคกหม้อ
DOAGR-01

หลัง

