



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## Switching Deadline

20 พ.ย. 67

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(ปก.)-๑๗๑๐/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(กต) จะขอรื้อถอน และย้ายจุดติดตั้ง Syn Relay ที่ สถานีไฟฟ้าบางเลน และ สองพี่น้อง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPN9VB-01 SPN4VB-01	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส SPN9VB-01 และ SPN4VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อเดินสายไฟ	SPN9VB-01 SPN4VB-01	Riser Pole Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593
๒	BEA3VB-01	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BEA3VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อรื้อถอน VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	BEA3VB-01	Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593
๓	SPN9VB-01	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๒.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส SPN9VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อติดตั้ง VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	SPN9VB-01	Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593
๔	SPN9VB-01	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๔.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ขอปลด LBS 22 เควี รหัส SPN09S-02 เพื่อจัมพ์ไฟเข้า VT 22 เควี (OFF line)	SPN09S-02	Riser Pole	นายอึ้ง 063 412 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอึ้ง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.ปค. โทร ๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอึ้ง พิชิตสุวรรณชล)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(กต)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BEA3 BEA3VB-01 - BEA3S-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒34 พิดเตอร์ SPN9 จาก SPN9VB-01 ถึง SPN9S-02

ในวันที่ ๒4 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง ๒0.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1710/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิศา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอึ้ง ต้นภูมิประเทศ

16 พ.ย. 67

(นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล)  
อ.ก.ส ๒6กม หน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นฟร.ยว., นฟร.ยลร., นฟร.คพน.

อก.บช.(ก๓), อก.สพ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ฉจพ. 1 (สถานี BEA, SPN)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณรื้อถอน Sync วงจร BEA03VB-01 แล้วไปติดตั้งวงจร SPN09VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	20.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	รื้อถอน Sync Check		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1710/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายจิรวุฒน์,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	1. เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ดับไฟวงจร BEA03 เพื่อรื้อถอน VT 22 เควี และตู้ Sync Relay						
3	2. เวลา 12.00 น. - 20.30 น. ดับไฟวงจร SPN09 เพื่อติดตั้ง VT 22 เควี และตู้ Sync Relay						
4	****ก่อนดับไฟข้อ 3 ให้แจ้งพี่ก๊อ้ง อารง ก่อน 1 ชั่วโมง****						
5	3. เวลา 14.00 น. - 15.00 น. ดับไฟเพิ่มตั้งแต่ SPN09S-01 ถึง SPN09S-02 เพื่อจัม VT 22 เควี						
6	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
7	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
8	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
9	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
10	แจ้ง VSPP บริษัท ไทยแอลกอฮอล์สินเอก ให้งดการขนานขายไฟ แต่เป็นผู้ใช้ไฟได้						
11	ย้ายโหลดวงจร BEA03 ไปรับไฟจาก SPN09						
12	BEA03S-11	ปลด	สับ		บลง.		SF6 อนามัยหินมูล
13	BEA03VB-01	สับ	ปลด		BEA		-
14	BEA03S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.3
15	BEA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		-
16	แจ้งชุดพนักงานสถานีฯ บางเลน 1 เทสไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
17	BEA03VG-01	ปลด	สับ		BEA		- กราวด์ F3
18	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
19	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
20	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
21	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
22	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่ BEA03VB-01 เสร็จพร้อมจ่ายไฟ และที่ท่าที่ SPN09VB-01 ต่อ						
24	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
25	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
26	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
27	ย้ายโหลดวงจร SPN09 ไปรับไฟจาก BEA03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BEA03VG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ F3
29	BEA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA		-
30	BEA03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.3
31	BEA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
32	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
33	SPN09S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.9
34	SPN09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
35	แจ้งชุดพนักงานสถานีฯ สองพี่น้อง 1 เทสไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
36	SPN09VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F9
37	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
38	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
39	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
40	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
41	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
42	เมื่อพร้อมดับไฟ SPN09S-01 ถึง SPN09S-02						
43	ก่อนดับไฟ ให้โทรหาที่กึ่ง ก่อน						
44	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
45	เมื่อดับไฟ เวลา 14.00 น.						
46	SPN09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล
47	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
48	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
49	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
50	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ SPN09S-01 ถึง SPN09S-02						
51	ก่อนจ่ายไฟ ให้โทรหาที่กึ่ง ก่อน พร้อมทั้งให้ชุดทำงานหยุดปฏิบัติงานก่อนทั้งหมด จนกว่าจะจ่ายไฟเสร็จและแจ้งพื้นที่ไฟดับใหม่						
52	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
53	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
54	SPN09S-02	ปลด	สับ		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดใหม่พิบูลย์ผล
55	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
56	แจ้งชุดทำงานเทสไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
57	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 4							
58	เมื่อ ชุดปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมจ่ายไฟ						
59	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
60	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
61	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
62	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ และย้ายโหลดวงจร SPN09 กลับจาก BEA03						
63	SPN09VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SPN09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-
65	SPN09S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.9
66	SPN09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
67	BEA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.		SF6 อนามัยหินมูล
68	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
69	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
70	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
71	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
72	แจ้ง VSPP บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ สีนเอก ขนานขายไฟ ได้						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						