



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.(ปป) ๕๗/๕๗ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันบุตร

วันที่ ๑.๕ พ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๘	๒๖ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ นิคมอยู่เจริญท่าจีน	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ก่อนถึง DIS ติดตั้ง ใหม่จุด A	Dis ติดตั้งใหม่จุดA	นายสุชาติ กัลชนะ โทร.๐๙๓-๘๓๖๙๓๔
๒	SMB๐๘	๒๖ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ติดตั้งใหม่จุดA	ปลายสาย	
๓	SMB๐๘	๒๖ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ นิคมอยู่เจริญท่าจีน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปน โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายยศพัทธ์ นันบุตร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMB8 จาก DEION DISK DISK A ถึง DISK DISK A.
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1711/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMB8 จาก DISK DISK A ถึง ปลายสาย.
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1711/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3. ฟีดเตอร์ SMB8 จาก DE ทง. 7 5 มย. ถึง ปลายสาย.
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1711/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต ราชบุรี น้อม ประธานงานการขอดับไฟกับ ผยอำนวยการ เขียวทอง.


(นาย ศิริวัฒน์ ช่อแก้วศรี)
กศก. 5 ผกน. นศ. คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กศ. 5 มย.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นิคมฯอยู่เจริญท่าจีน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	26 พ.ย. 66	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1711/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	20 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	DIS ติดตั้งใหม่จุด A	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.	DIS	DIS ติดตั้งใหม่จุด A
5	แจ้งกฟช.สค.ไลน์โหด บริเวณก่อนถึง DIS ติดตั้งใหม่จุด A (ตามผังแนบ)						
6	แจ้งกฟช.สค.ไลน์โหด บริเวณริมถนนทางเข้านิคมฯอยู่เจริญ (ตามผังแนบ)						
7	แจ้งชุดสอยทไลน์กระแสเข้าตัดเขต บริเวณก่อนถึง DIS ติดตั้งใหม่จุด A (ตามผังแนบ)						
8	แจ้งชุดสอยทไลน์กระแสเข้าตัดเขต บริเวณริมถนนทางเข้านิคมฯอยู่เจริญ (ตามผังแนบ)						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหดกลับ						
19	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	-
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
25	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

