



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๗๓๔ /๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พชรสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ TP.๑ เพื่อ Renovate เบริดเจอร์ ๒๒ kV. ด้านบัส ๑ สฟฟ.บางเลน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA๑YB-๐๑	๓๐ พ.ย.๖๗ - ๒๑ ธ.ค.๖๗			ดับหม้อแปลง TP.๑ , Main Bus ๑ ไม่มีไฟ ดึงทรคคอก ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ F๑-F๕	BEA๑YB-๐๑	Riser Pole F๑ - F๕	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผส.ก.สฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ดส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์) 11 พ.ย. 67
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BUS1 จาก BEA1YB-01 ถึง BEA1, 3, 4, 5VB-01
ในวันที่ 30 พ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1711/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.สุรศักดิ์ อรุณรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทง.ช.ก.ลิต พิธสง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. บล.
อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
๒๐ ก.ย. ๖๗ ผ.ค.คฟ.



ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BEA-BUS01(1,2,3,4,5) สถานีไฟฟ้าบางเลน 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 พ.ย. 10 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 21 ธ.ค. 67 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก.3) งานที่ทำ รีโนเวตด้าน BUS01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1711/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
3	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
4	BEA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
5	BEA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
6	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
7	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
8	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
9	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
10	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
11	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
12	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			R	อยู่เขตหมกการไฟฟ้า
13	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
14	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
15	- ย้ายโหลด BEA07 ไปจ่ายจาก DTM08						
16	BEA07S-15	ปลด	สับ		บล.	SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
17	BEA07R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA R	อยู่เขตหมกการไฟฟ้า
18	- ย้ายโหลด BEA06 ไปจ่ายจาก BEA09						
19	BEA06S-06	ปลด	สับ		บล.	DIS	ท่ารถ99 (ข้ามถนน)
20	BEA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	ร้านบังเอิญ (ข้ามถนน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	- ย้ายโหลด BEA01 ไปจ่ายจาก BEA02							
22	BEA01S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	บ.ไทยฟู้ดส์
23	BEA01VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA01
24	- ย้ายโหลด BEA02 ไปจ่ายจาก BEA03							
25	BEA02S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	หน้าสถานีฯBEA
26	BEA02VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA02
27	- ย้ายโหลด BEA05 ไปจ่ายจาก BEA09							
28	BEA03S-04	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสถานีฯBEA
29	BEA05S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	หน้าสถานีฯBEA
30	BEA05VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA05
31	- ย้ายโหลด BEA04 ไปจ่ายจาก BEA07							
32	BEA04S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯBEA
33	BEA04VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA04
34	- ย้ายโหลด BEA03 ไปจ่ายจาก BEA06							
35	BEA03VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA03
36	BEA01S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.1
37	BEA02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.2
38	BEA03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.3
39	BEA04S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.4
40	BEA05S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.5
41	แจ้งรบบล.ทำการแขวนป้ายห้ามสับที่เสาดัน DIS.หัว Pot Head BEA01,02,03,04,05 ไว้ทั้ง 5 ชุด							
42	- ดับไฟ BEA-TP1,BUS01(01,02,03,04,05)							
43	BEA01TVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	T1
44	BEA01BVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	22 kV.IN01
45	BEA01YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	115 kV.TP1
46	BEA01YS-01	สับ	ปลด		BEA			ใบมิด 115 kV.
47	BEA01YS-02	สับ	ปลด		BEA			ใบมิด 115 kV.
48	BEA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA			
49	BEA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA			
50	BEA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
51	BEA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		
52	BEA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		
53	BEA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		
54	ทำการ Test ไฟดับก่อนทำการสับกราวด์				BEA		
55	BEA01TVG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ T1
56	BEA01BVG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ INCOMING 1
57	BEA01VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F.1
58	BEA02VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F.2
59	BEA03VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F.3
60	BEA04VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F.4
61	BEA05VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F.5
62	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
63	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
64	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
65	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
66	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
67	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching 30 พ.ย.67 %%%%%%%%%%							