



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๒๓๙/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า บางปลาหมี่ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๔ พ.ย. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้าบางปลาหมี่ แก้วไข Positive to Ground ที่ตัวหม้อแปลง	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร ๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM-TP1 จาก BAM14B-01 ถึง BAM18B-01

ในวันที่ 24 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1713/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หน่อรินทร์ อังสภอดิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม

(นายหน่อรินทร์ อังสภอดิน)
200.6 mm w.c.w.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.บปม., กฟอ.สพ., กฟอ.บอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BAM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯบางปลาหม้า (BAM01YB-01,BAM01BVB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 พ.ย. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก3) งานที่ทำ แก้ไข Positive To Ground ตามใบขอปฏิบัติงาน 1713/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดีน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวัดณ์,นายพชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้งบ.สถานีไอแมส (BAM04) ให้ทำการหยุดขนานไฟ (รับไฟเดินโหลดภายในได้ปกติ)						
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	โหลด 12 MW
4	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 1.9 MW
5	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 3.5 MW
6	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 0.9 MW
7	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 1.2 MW
8	BAM07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้
9	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 23.11 MW
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 2.21 MW
11	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 5.17 MW
12	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	โหลด 15.6 MW
13	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 2.8 MW
14	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพก.1	-	-
15	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพก.1	-	โหลด 16.13 MW
16	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
17	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
18	ย้ายโหลด BAM02 ไปรับไฟจาก SPB01						
19	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
20	BAM02VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	-
21	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN05						
22	BAM02S-22	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปม.	SF6	โคกโพธิ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	BAM07R-03	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
24	ย้ายโหลด BAM04 ไปรับไฟจาก BAM05							
25	BAM04S-10	ปลด	สับ		บปม.		DIS	ตรงข้ามสถานีไบโอแมส
26	BAM04VB-01	สับ	ปลด		BAM		-	-
27	ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก LBL01							
28	BAM05S-05	ปลด	สับ		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย (บน)
29	BAM05VB-01	สับ	ปลด		BAM		-	-
30	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA10							
31	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ลานจอดรถ รพ.
32	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ขนส่ง
33	ย้ายโหลด BAM01,06,07 ไปรับไฟจาก SPA07							
34	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
35	BAM01BVB-01	สับ	ปลด		BAM		-	INCOMING 1
36	ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันด้าน BUS 1 สถานีบางปลาหม้า ให้อยู่ที่ 22.6kV โดยให้นำ CAPA ด้าน BUS 1 เข้าที่ละ STEP							
37	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00น.							
38	BAM01YB-01	สับ	ปลด		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
39	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM		-	ใบมิด 115 เควี
40	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM		-	ใบมิด 115 เควี
41	BAM01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		-	INCOMING 1
42	ให้พนักงานสถานี บางปลาหม้า ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน Incoming 1 ไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป							
43	BAM01BVG-01	ปลด	สับ		BAM		-	กราวด์ INCOMING 1
44	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
45	แจ้ง กสพ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
46	หลังจาก กสพ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
47	แจ้ง กสพ. ปฏิบัติงานได้							
48	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	
49	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	
50	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
51	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
52	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
53	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	
54	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
55	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพท.1		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
56	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
57	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	
58	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***								
59	เมื่อ กสพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ							
60	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	
61	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	
62	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
63	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	
64	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	
65	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	
66	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	
67	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		-	-
68	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
69	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	
70	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
71	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
72	BAM01BVG-01	สับ	ปลด		BAM		-	กราวด์ INCOMING 1
73	BAM01BVB-01	ทรัก "out service"	ทรัก "In service"		BAM		-	INCOMING 1
74	BAM01YS-01	ปลด	สับ		BAM		-	ใบมิต 115 เควี
75	BAM01YS-02	ปลด	สับ		BAM		-	ใบมิต 115 เควี
76	BAM01YB-01	ปลด	สับ		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
77	ตรวจสอบและปรับแรงดัน BAM-TP1 ให้อยู่ที่ 22.6 kV							
78	ย้ายโหลด BAM01,06,07 กลับจาก SPA07							
79	BAM01BVB-01	ปลด	สับ		BAM		-	INCOMING 1
80	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
81	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก SPA10							
82	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ขนส่ง
83	SPA07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ลานจอดรถ รพ.
84	ย้ายโหลด BAM05 กลับจาก LBL01							
85	BAM05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
86	BAM05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย (บน)
87	ย้ายโหลด BAM04 กลับจาก BAM05							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
88	BAM04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
89	BAM04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ตรงข้ามสถานีไบโอแมส
90	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนกลับจาก SPN05							
91	BAM07R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บปม.	SCADA	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท๋า
92	BAM02S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6	โคกโพธิ์
93	ย้ายโหลด BAM02 กลับไฟจาก SPB01							
94	BAM02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
95	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
96	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
97	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
98	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
99	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
100	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
101	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	บ้านสูตร
102	BAM07R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท๋า
103	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
104	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
105	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
106	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สป.	SCADA	R	บางปลาหมอ
107	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		-	-
108	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	-
109	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
110	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
111	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-	-
112	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	-
113	แจ้งบ.สถานีไบโอแมส (BAM04) ให้ทำการขนานไฟได้							
*** ^๕ สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								