



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบษ.(รล)๓๗๖๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01	๕ - ๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คั้นสภาพการ จ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๕ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS และ OJT SCPS พนักงานสถานีไฟฟ้า	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	1CVB-01, 1VB-01, BVB-01	๑๖ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	OJT SCPS พนักงานสถานีไฟฟ้า	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.รล. กบษ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.บษ.(ก๓)
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ cap1 จาก 1CVB-01 ถึง -
ในวันที่ ๕-10 พย 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 20:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1714/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ cap2 จาก 1CVB-01 ถึง -
ในวันที่ 5-10 พย 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 20:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อินท บุณช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงศ์

สาธิต
(นายสาธิต พยัคฆวงศ์)
อ.ก.ปบ. กบษ.(ก๓)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบป.(คพ)
เรียน ผจก. กฟผ. สุพ.
อก.บษ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 1 (สถานี SPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.รล. *อินท* ๒๗ ต.ค. ๖๕

อินท
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

สาธิต
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (SPA01,02CVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 65	เวลา	07.30 น.	ถึง	10 พ.ย. 65	เวลา 20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	SCPS (CAP01,02)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1714/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู				วันที่	28 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 1
3	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 2
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 07.30 น.						
5	ปลด CAP Step ย่อยออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด ทางด้าน SPA01,02CVB-01						
6	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 1
7	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
8	SPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP 1
9	SPA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP 2
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานใน WeSafe						
15	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 1
17	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 2
18	SPA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- CAP 1
19	SPA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- CAP 2
20	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 1
21	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 2
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						