



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบษ.(รล)๓๓๖๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตวงษ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01	๕ - ๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งทดสอบ ระบบ SCPS (คืนสภาพการ จ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พิชิตวงษ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลัด EGAT)	๑๕ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS และ OJT SCPS พนักงานสถานีไฟฟ้า	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	1CVB-01, 1VB-01, BVB-01	๑๖ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	OJT SCPS พนักงานสถานีไฟฟ้า	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชิตวงษ์ ตำแหน่ง ช.ร.ล. กบช.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
อก.บ.ช.(ก๓)
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ BVB-01 จาก Open CB ถึง Truck Out ไม่สับ Ground
ในวันที่ ๕ โมงเย็น ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1715/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พิชิตวงษ์ นายสมหมาย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บ.ช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
ผจก. ๖ แทน ผ.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี) ผจก. กฟภ.๓ (ก๓)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ร.ล. พิชิตวงษ์ ๒๗ ต.ค. ๖๕


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (SPA01,Cap01,BVB-01)									
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 65	เวลา	08.00	น.	ถึง	16 พ.ย. 65	เวลา	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	OJT SCPS พนักงานสถานีฯ วงจร SPA01,Cap01,BVB-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1715/2565			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด						วันที่	31 ตุลาคม 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย							วันที่	31 ตุลาคม 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย							วันที่	31 ตุลาคม 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)									

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP Load 16.59 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP Load 20.92 MW
4	SPA01VB-01	Auto	Manual		SPA		CB Load 4.12 MW
5	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		CB Load 4.81 MW
6	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		CB CAP 1
7	- ย้ายโหลด SPA01 ไปจ่ายไฟจาก SPA10						
8	SPA01S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6 กำไรเซง
9	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB -
10	ปลด Cap Step ย่อยออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด ทางด้าน SPA01CVB-01						
11	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB CAP 1
12	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
13	SPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB -
14	SPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB CAP 1
15	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		CB -
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
20	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		CB -
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
25	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
26	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		CB -
27	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	SPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SPA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		CB CAP 1
30	SPABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		CB -
31	SPA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		CB -
32	- ย้ายโหลด SPA01 กลับจาก SPA10						
33	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		CB -
34	SPA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 กำไรเฮง
35	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
36	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
37	SPA01VB-01	Manual	Auto		SPA		CB -
38	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		CB -
39	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		CB -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							