



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงหักจำนวน๒ต้น และงานแก้ไขDDEหน้าบับ
เซลล์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๖ สพ. * ตำบลโพธิ์สามต้น	๒๒/๑๑/๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	รื้อถอนและติดตั้ง เสาไฟฟ้าแรงสูงชำรุด๒ต้น	.	.	โทร.๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗ นายณฤกษ์ สาดเนม
๒.	๖ สพ. ๗	๒๒/๑๑/๖๗	๑๔.๐๐	๑๖.๐๐	แก้ไขDDEหน้าบับเซลล์ คุณยอดชาย	SPA๐๗S-๐๔	DDEหน้าบับ เซลล์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สช.) โทร. ๐๙๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟส.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115 KV จาก ATB03YB-01,02 ถึง SPB01YB-01

ในวันที่ 22 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 14:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1716/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SPA07 จาก SPA07S-09 ถึง DDE หน้าบับเซลล์

ในวันที่ 22 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 9 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา งามบุญสม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

รจก

(นางสาวสุภัทรา งามบุญสม)

จตท. 5 แทน ทพ.กฟ
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพ., กฟส. บปม.,

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สุพรรณบุรี 2 (SPB))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าบีมเซลล์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพ.	งานที่ทำ	รื้อถอนและติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง, แก๊โซ DDE		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1716/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	น.ส.สุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	14 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						
	1. นายณกรณ์ทร, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : เวลา 09.00 - 14.00 น. รื้อถอน ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ดับเฉพาะสายส่ง 115 เควี						
2	เวลา 14.00 - 16.00 น. แก๊โซ DDE หน้าบีมเซลล์ ในไลน์ SPA07						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
4	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		
5	SPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
6	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
8	ย้ายโหลดสถานีฯ SPB ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (LBL)						
9	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส BMA04YS-01,02 อยู่สถานะ "CLOSE" และ OFF ATS @ BAM						
10	BAM04YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟก.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟก.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟก.1		ใบมีด 115 เควี
15	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟก.1		ใบมีด 115 เควี
16	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB		ใบมีด 115 เควี
17	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB		ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพ. รับทราบ						
19	แจ้ง กฟส.สพ. Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้ง กฟส.สพ. ปฏิบัติงานได้						
21	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
22	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
23	หลังจาก กฟส.สพ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
25	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
26	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	ย้ายโหลดสถานีฯ SPB กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (LBL)						
29	SPB01YS-01	ปลด	สับ		SPB		ใบมีด 115 เควี
30	SPB01YS-02	ปลด	สับ		SPB		ใบมีด 115 เควี
31	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟก.1		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กพท.1		ใบมิต 115 เควี
33	ATB03YB-01	สับ	สับ "OFF" Auto Reclose		กพท.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ATB03YB-02	สับ	สับ "OFF" Auto Reclose		กพท.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SPB01YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพท.1		
38	SPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
39	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพท.1		
40	ON ATS @ BAM						
41	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานแก้ไข DDE หน้าบัสเซลล์ ในไลน์ SPA07						
42	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
43	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
44	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM01						
45	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การเดิน
46	BAM07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
47	SPA07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สะพานเลียงเมืองขนส่ง
48	BAM07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
49	เมื่อดับไฟเวลา 14.00 น.						
50	แจ้ง กพส.สพ. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดตัด DDE หน้าบัสเซลล์ ถึง SPA07S-09 (หม้อแปลงไฟทาง 1 เครื่อง)						
51	เมื่อ กพส.สพ. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดตัด DDE หน้าบัสเซลล์ ถึง SPA07S-09 (หม้อแปลงไฟทาง 1 เครื่อง) แล้วเสร็จ						
52	แจ้งชุด HL ดำเนินการตัด DDE หน้าบัสเซลล์ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
53	เมื่อชุด HL ดำเนินการตัด DDE หน้าบัสเซลล์ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพส.สพ. รับทราบ						
55	แจ้ง กพส.สพ. Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
56	แจ้ง กพส.สพ. ปฏิบัติงานได้						
57	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
58	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
59	หลังจาก กพส.สพ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
60	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
61	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
62	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
63	แจ้งชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE หน้าบัสเซลล์ เข้าสู่กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
64	เมื่อชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE หน้าบัสเซลล์ เข้าสู่กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
65	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM01						
66	BAM07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
67	SPA07S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS สะพานเลียงเมืองขนส่ง
68	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การเดิน
69	SPA07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		DIS สะพานเลียงเมืองขนส่ง
70	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
71	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ช่วงทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.(ท) กฟส.สพ.

ด้วยในวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟส.สพ. มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... หน้าบ้มน
เซลล์ศูนย์ยอดชายเส้น๓๔๐ โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ฟีดเดอร์..๖..สถานีฯ..สุพรรณบุรี ๑...ตั้งแต่บริเวณ..หน้าบ้มนเซลล์ศูนย์ยอดชายเส้น๓๔๐

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้.....นายณฤพณ์ สาดเนร..ตำแหน่ง ..ผบ.กฟส.สพ..... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ชผ.ปบ.สพ.(รักษาการ ทผ.ปบ.กฟส.สพ.)

โทร ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิ้ลไลน์



ดับไฟระบบจำหน่ายแก้ไขDDEหน้าบ้มนเซลล์ศูนย์ยอดชาย เส้น๓๔๐

๑. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ชุดแก้ไข ปลดโหลดดับไฟ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ
๔. แจ้งชุด HotLineสพ.ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.สพ.

(นายณนกร สุวรรณประทีป)
พง.๖(สข.) ผบ.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐