



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปก.)258/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณิชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

21 พ.ย. 66

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เควี สฟ.สมุทรสาคร 3. Bay Line ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	21 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay	01YS-02	01YS-03	นายรัชช เป็นวงษ์
2.	03YB-01	22 พ.ย. 66	08.30 น.	12.00 น.	115 เควี สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3/ปลด	03YS-02	03YS-03	ผปค.กสฟ.(ก3)
3.	09YB-01	24 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	เบรกเกอร์ 115 เควี พร้อมสวิตช์ใบมีดหัว	09YS-01	09YS-03	086-766-3850
4.	06YB-01	22 พ.ย. 66	13.00 น.	16.00 น.	ท้าย	06YS-01	06YS-03	
5.	07YB-01	29 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.		07YS-01	07YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.สฟ.(ก3)
20 พฤศจิกายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 จาก SMC 03YB-01 ถึง
ในวันที่ 22 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1720/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 115 จาก SMC 06YB-01 ถึง
ในวันที่ 22 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒๖ ตุลาคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัชช เป็นวงษ์
20 พ.ย. 66

(นาย ศิริวัฒน์ ๒๖ ตุลาคม)
จุดก. 5 ๒๖ พ.ย. ๒๕.๓๗.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผคฟ. 1 (สถานี SMC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๒๖ พ.ย.

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-พ.ย.-66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.	งานที่ทำ	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1720/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน,นายวรรณพงษ์ 3. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิทย์,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ Close Loop SMC01YB-01 กับ SMC03YB-01						
3	เวลา 08.30 - 12.00 น. เข้าทำงานที่ SMC03YB-01						
4	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMC03YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMC03YS-01	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
8	SMC03YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงาน						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานเตสไฟ ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
12	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จที่ SMC03YB-01 พร้อมเข้าทำที่ SMC06YB-01 ต่อ						
14	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMC03YS-01	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
16	SMC03YS-03	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
17	SMC03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	ตรวจสอบสวิตชิงหมายเลขงานข้างเคียง 1695 ตรวจสอบ SMC06YB-01, SMC06YS-01 และ SMC06YS-03 สถานะ Open						
21	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงาน						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานเตสไฟ ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
24	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จที่ SMC06YB-01						
25	ตรวจสอบสวิตชิงหมายเลขงานข้างเคียง 1695 แล้วเสร็จวันที่ 25 พ.ย. 66						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							