



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

เลขที่ ก.ต.ภจ.(ปน.) ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อติดตั้งรีโครสเซอร์ KCA๐๔R-๐๑ บริเวณปากซอยแยกสะพานแม่กลอง
ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ท่าม่วง๑.วงจร F๒ บริเวณแยกสะพานแม่กลอง ม.๒ ต.ปากแพรก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒ สฟฟ.TMA.๑	๑๒ พ.ย. ๖๗	๐๔.๐๐	๑๖.๐๐	ติดตั้งรีโครสเซอร์ แยกสะพานแม่กลอง KCA๐๔R-๐๑ F๒ สฟฟ.TMA.๑	ปลดครีโอบาท์ KCA๐๔F-๔๑ โล่แยก สะพานแม่กลอง	เปิด DDE หลังครีโอบ โล่แยกสะพานแม่ กลอง	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล.เชื้ออยู่ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕-
๘๘๑๑๘๕๕ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)
จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ชย.ปบ.รักษาการแทน พน.ปบ.กฟส.ภจ.
สำหรับแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ลงชื่อ.....
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)
ตำแหน่ง..... ผจก.(๑๑) กฟส.ภจ.

11 2 พ.ย. 2567

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ TMA๒ จาก KCA๐๔F-41 ถึง DDE โล่แยกสะพานแม่กลอง
ในวันที่ 16 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1726/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ แก้วฉวีนิภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วัชร มานิช

14 พ.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ภจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นาย จิรวรรณ แก้วฉวีนิภา)

อ.ต.ก.๕ แทน ผศ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกสะพานแม่กลอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1726/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรววัฒน์ แก้วสมนึก			วันที่	14 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายจิรววัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
3	TMA07R-01	Normal	Nonreclosing		TMA		R ห้วยน้ำโจน
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน (ดับไฟ ปลด DDE)						
5	KCA09F-41	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กจ.		D/F โล้นแยกสะพานแม่กลอง
6	ไลน์โหดหม้อแปลง 1 เครื่อง จาก D/F KCA09F-41 ถึง จุดที่จะตัด DDE โล้นแยกสะพานแม่กลอง						
7	ปลดสายเข้าหัว D/F KCA09F-41 โล้นแยกสะพานแม่กลอง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งพนักงานปลด DDE โล้นแยกสะพานแม่กลองตามผังแนบ						
14	เมื่อพนักงานปลด DDE โล้นแยกสะพานแม่กลองตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
16	TMA07S-08	ปลด	สับ		กจ.		DIS สุสานวังหีบ
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
21	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
22	TMA07R-01	Nonreclosing	Normal		TMA		R ห้วยน้ำโจน
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
26	จุดปลด DDE โล้นแยกสะพานแม่กลองตามผังแนบ ปลดไว้ถึงวันที่ 18 พ.ย. 67						
27	รีดถอน/ต่อตรง D/F KCA09F-41 โล้นแยกสะพานแม่กลอง						
28	จุดติดตั้ง Recloser KCA04R-01 แยกสะพานแม่กลอง (ย้ายมาจาก Recloser KCA04R-01 ท่าพะเนียด) ติดตั้ง SW.bypass ยังไม่นำ Recloser เข้าระบบ						
29	SW.bypass	ปลด	สับ		กจ.		R แยกสะพานแม่กลอง
30	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

หมายเหตุ : ปฏิบัติงานติดตั้ง Recloser

