



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ กต.บ.น.จ.(กบ) ๑๗๐๒๓ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พธิราสุวรรณมงคล
 ชื่อผู้ส่ง นายกฤษณ แสงเงิน


วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(กบ)
 ตำแหน่ง รักษาการแทน ผจก.กฟส.บ.น.จ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บ.น.จ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า SMI๑๓.๑๗. ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน ๑ แผ่น กรณีเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMX03	๑๗ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงเปลี่ยน สายแรงสูง	ปลตจุดจัม ไลน์ F3 ปาก ทางทุ่งสีทอง	ปลตจุดจัม ไลน์ F3 เลข ร้านครึ่งสมัย	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ (กรณีเร่งด่วน)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....
 ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง ท.ผ.กบ. โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อน
 ปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
 (นายกฤษณ แสงเงิน)
 ตำแหน่ง ท.ผ.กบ
 รักษาการแทน ผจก.กฟส.บ.น.จ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMX03 จาก DDE ปากทางทุ่งสีทอง ถึง DDE เลข 51๒๐ ๓๖๖ สดับ
ในวันที่ 17 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1728/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ออธ ไยภพวิทย์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นางอุษณ แสงเงิน
14 พ.ค. 67

(นายจิรชัย น. ๖๖ ก.๖๖) (นายจิรชัย น. ๖๖ ก.๖๖)
สดับ. 5 ๖๖ ก. ๖๖ ค. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟ๕.๖๖๖
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณปากทางทุ่งสีทอง ถึง ร้านครัวสมัย

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางทุ่งสีทอง ถึง ร้านครัวสมัย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บ.นจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1728/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์				วันที่	14 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายอนันต์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 				<p>(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</p> <p>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</p> <p>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</p>	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 2.01 MW
3	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 2.33 MW
4	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วน ฝาก SMX05						
5	SMX03S-05	ปลด	สับ		บ.นจ.	SCADA	SF6 ปากซอยแพพันท้าย
6	SMX03S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บ.นจ.		SF6 ปากทางทุ่งสีทอง
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	SMX03S-03	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บ.นจ.		DIS ร้านครัวสมัย
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไล่นโหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (หม้อแปลง 6 เครื่อง)						
10	แจ้งชุดฮอทไลน์ ทำการปลดจุดจี้มวงจร SMX03 บริเวณปากทางทุ่งสีทอง ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
11	แจ้งชุดฮอทไลน์ ทำการปลดจุดจี้มวงจร SMX03 บริเวณเลยร้านครัวสมัย ออกทั้ง 3 เฟส						
12	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 2 จุด						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกราวด์จุด G2						
15	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
16	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
17	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
18	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
19	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G2						
22	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
23	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
24	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
25	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
26	แจ้งชุดฮอทไลน์ ทำการเชื่อมจุดจี้มวงจร SMX03 บริเวณปากทางทุ่งสีทอง เข้าทั้ง 3 เฟส						
27	แจ้งชุดฮอทไลน์ ทำการเชื่อมจุดจี้มวงจร SMX03 บริเวณเลยร้านครัวสมัย เข้าทั้ง 3 เฟส						
28	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 2 จุด						
29	SMX03S-03	ปลด	สับ		บ.นจ.		DIS ร้านครัวสมัย
30	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วน กลับคืนจาก SMX05						
31	SMX03S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บ.นจ.		SF6 ปากทางทุ่งสีทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	SMX03S-05	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6	ปากซอยแพ้น้ำ
33	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-	-
34	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ผังดับไฟวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง

