



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)146/2568

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

29 ม.ค. 68

วันที่ 23 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ขอดับไฟเพื่อบำรุงรักษาระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าหม่อมแบน1 ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	3YB, BYB,	30 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	นายปริตรภัทร อางศิริ 098-2902794
2	5YB,BYB	31 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	-	
3	2Y, BYB, อุปกรณ์ Bus1, BVB-01	7 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมีด ต้น Riser pole	
4	4Y, BYB, อุปกรณ์ Bus2, BVB-01	2 ก.พ.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมีด ต้น Riser pole	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

23 มกราคม 2568

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

0NA01VB-01

0NA02VB-01

0NA03VB-01

0NA04VB-01

0NA05VB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ จาก 0NA02YB-01 ถึง 0NA05VB-01

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 173/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วงศ์บุญมาก ประธานงานการขอดับไฟกับ นายปรีตภักกร อางดำริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กฟภ.

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สุภัทรา
ทว.ร. 5 แทน ทว.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. 1 (สถานี 0NA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7	ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ดับไฟ TP1 Bus 1 ไม่มีไฟ บำรุงรักษาเบรกเกอร์			ตามใบขอปฏิบัติงาน 173/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก				วันที่	23 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	23 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายวรรณพงษ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุภัสชา, นางสาวพิชยา, นายสามารถ, นายสุธี, นายณัฐกาญจน์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
3	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
4	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 4.02 MW
5	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 3.67 MW
6	KTA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 4.31 MW
7	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 3.59 MW
8	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 4.2 MW
9	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 3.61 MW
10	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
11	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- โหลด 6.46 MW
12	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
13	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 5.15 MW
14	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
15	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		R โหลด 4.2 MW
16	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
17	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- โหลด 0.0 MW
18	ย้าย KTA 3 ไปจ่ายจาก SAA 2						
19	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ช.ร่วมใจ
20	KTA03VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
21	ย้าย KTA 1 ไปจ่ายจาก KTA 7						
22	KTA01S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 เยื้องขอยโรงน้ำแข็งหมอประเสริฐ
23	KTA01VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
24	ย้าย KTA 2 ไปจ่ายจาก KTE 6						
25	KTA02S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 วิริยะพรแมนชั่น
26	KTA02VB-01	สับ	ปลด		KTA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้าย KTA 5 ไปจ่ายจาก KTB 2						
28	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ซ้อชัยพลฤกษ์
29	KTA05VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
30	ย้าย KTA 4 ไปจ่ายจาก SMV 2						
31	KTA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 หน้า บ.แคลคอม(โรงใหม่)
32	KTA04VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
33	เมื่อพร้อมดับไฟ						
34	KTA01BVB-01	สับ	ปลด		KTA		- INCOMING 1
35	KTA02YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTA02YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
37	KTA02YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
38	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTABYB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
39	KTABYS-01	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
40	KTABYS-02	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
41	KTA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		- INCOMING 1
42	KTA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		-
43	KTA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		-
44	KTA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		-
45	KTA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		-
46	KTA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		-
47	KTABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		- ขนานบัส
48	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
49	หลังจาก กสพ.(ก3) Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้ว พร้อมลง We safe เรียบร้อย						
50	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 1 ได้						
51	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
52	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
53	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
54	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
55	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
56	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
57	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
58	SMVBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
59	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
60	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
61	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
62	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
63	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
65	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
66	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
67	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
68	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
69	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
70	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
71	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
72	KTA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		- INCOMING 1
73	KTA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		-
74	KTA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		-
75	KTA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		-
76	KTA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		-
77	KTA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		-
78	KTABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		- ขนานบัส
79	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
80	KTA02YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
81	KTA02YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
82	KTABYS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
83	KTABYS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
84	KTA02YB-01	ปลด	สับ		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	KTA01BVB-01	ปลด	สับ		KTA		- INCOMING 1
86	ปรับแรงดัน KTA-TP1 ประมาณ 22.6 kV.						
87	ย้าย KTA 5 กลับจาก KTB 2						
88	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
89	KTA05S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม่ข้อชัยพฤกษ์
90	ย้าย KTA 4 กลับจาก SMV 2						
91	KTA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
92	KTA04S-02	สับ	ปลด		กทบ.		SF6 หน้า บ.แคลคอม(โรงใหม่)
93	ย้าย KTA 1 กลับจาก KTA 5						
94	KTA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
95	KTA01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 เยื้องซอยโรงน้ำแข็งหมอประเสริรัฐ
96	ย้าย KTA 2 กลับจาก KTE 6						
97	KTA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
98	KTA02S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 วิริยะพรแมนชั้น
99	ย้าย KTA 3 กลับจาก SAA 2						
100	KTA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		-
101	KTA03S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ช.ร่วมใจ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
103	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
104	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
105	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
106	KTA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
107	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
108	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
109	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
110	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
111	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
112	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
113	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
114	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
115	SMVBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
116	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
117	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							