



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ) 1178/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

16/12/67

วันที่ 29 พ.ย. 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

ด้วย กฟส.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟสายส่งและวงจร DBA ๐๒,๐๓,๐๔ เพื่อให้ชุดงาน กฟพ.๒ ปฏิบัติงาน บริเวณข้ามคลองชลประทานหน้า สฟพ.ตบ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี DBA 02	25 ธ.ค.67	12.00 น.	16.30 น.	ปลด/เชื่อม tab line สายส่งหน้า สฟพ. EGAT. เพื่อรองรับ การจ่ายสายส่ง วงจรใหม่ให้กับ PEA	จุดปลดสาย จุด A (ฮล.กระเช้า 115 เควี) หน้า สฟพ. EGAT.	DBA1YS-04 ถึง CSW 115 เควี	นายกิตติคุณ คุณโท วค.6 กฟพ.2 โทร.083-244-1163
2.	DBA 02	25 ธ.ค.67	12.00 น.	16.30 น.		DBA2S-01 หน้า สฟพ.ตบ.	DBA2S-16 เปิดหม้อน้ำ ถึง DBA DBA2S-17 หน้า กฟพ.	
	DBA 03	25 ธ.ค.67	12.00 น.	16.30 น.		DBA3S-01 หน้า สฟพ.ตบ.	DBA3S-02 บางแอก	
	DBA 04	25 ธ.ค.67	12.00 น.	16.30 น.		DBA4S-01 หน้า สฟพ.ตบ.	Dis ชั่วคราว เต็นรถนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 4 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ข.พ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ /ย้ายโหลด 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.803434... Long: ...100.125778.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.803898... Long: ...100.12507.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15kV จาก DDEA หน้าสฟพ. EGAT ถึง DBA14B-02, DBA14S-04

ในวันที่ 25 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1731/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA 2,3,4 จาก DBA2,3,4S-01 ถึง DBA2S-16, DBA2S-17, DBA3S-02, Dis ช.ค. หน้าสฟพ.ตบ.

ในวันที่ 25 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1731/67

พนักงานศูนย์ฯ นายสมชาย พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(พงษ์ศิริ)

วค.5 กฟพ.ตบ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิซชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟผ.๓บ. กฟผ.๕๕.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี ได้มาถึงทางออก DPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 11,30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ข้ามคลองชลประทานหน้าสถานีฯ เดิมบาง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ธ.ค. 67	เวลา	12.00 น.	ถึง เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปลด Tap Line สายส่งหน้าสถานีฯ EGAT และเชื่อมโมเดลใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1731/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	15 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : 1. ปลดสายส่ง 115 kV หน้าสถานีฯเดิมบางนางบวช EGAT							
2. เชื่อมสายส่ง 115 kV UG วงจรใหม่หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช EGAT							
3. ปลดสายส่ง 115 kV ดันก่อนถึง ABS Bypass CSW เดิมบางนางบวช							
4. เชื่อมสายส่ง 115 kV ดันก่อนถึง CSW เดิมบางนางบวช							
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 17.8 MW
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 8.5 MW
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
7	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
8	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW แยกเดิมบาง
9	1BSP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		- บ.ปรีชแอนดีเซิร์น
10	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟน.3		-
11	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟน.3		-
12	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		-
13	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
14	ย้ายโหลด DBA02 (DBA07,08) บางส่วนไปรับไฟจาก KBG04						
15	DBA08S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 กาบบัว กม.6
16	DBA02S-17	สับ	ปลด		ดบ.		SF6 หน้าสถานีฯ กฟผ.
17	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA01						
18	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
19	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
20	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
21	DBA04S-02	ปลด	สับ		สข.		SF6 สามแยกนางบวช
22	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA06						
24	DBA02S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 รั่วตัดผมนางบวช
25	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
26	Off ATS สถานีฯ ด้านข้าง						
27	ย้ายโหลดบริษัท บริษัทแอนดีไซน์ จำกัด ไปจ่ายไฟจากสถานี อ่างทอง2						
28	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก XCA02						
30	DBA03S-03	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 รั่วประเสริฐยนต์
31	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
32	1BSP01YB-01	สับ	ปลด		ดบ.		- บ.บริษัทแอนดีไซน์
33	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
34	แจ้ง กพน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กพน.3						
35	เมื่อ กพน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กพน.3 แล้ว						
36	ตรวจสอบ ABS Bypass CSW เดิมบางนางบวช รหัส DBA01YS-04 อยู่สถานะ Open+Lock						
37	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.		CSW แยกเดิมบาง
38	แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 kV ทำการปลด DDE 115 kV หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กพน.) จุด A ออกทั้งสามเฟส						
39	เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 kV ทำการปลด DDE 115 kV หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กพน.) จุด A ออกทั้งสามเฟสแล้ว						
40	DBA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS รั่วเปิดหม้อน้ำ
41	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS บางแอก
42	Dis ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS เต็นท์รถนางบวช
43	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
44	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
45	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพส.เดิมบางนางบวช						
47	แจ้งให้ทดสอบไฟและซีดกราวด์ 115 kV จุด G1,G2 และกราวด์ 22 kV จุด G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7						
48	แจ้งให้ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
49	(เชื่อมต่อสายส่ง UG 115 kV, เชื่อมสายส่ง 115 kV ตันก่อนถึง CSW, ปลดสายส่ง 115 kV ตันก่อนถึง ABS Bypass CSW)						
50	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
53	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3		-
55	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-
56	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		-
57	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	เมื่อ กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
59	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
60	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
61	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
62	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพน.3		-
64	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		-
65	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		-
66	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
67	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		-
68	แจ้งปลดข้อตราราวด์ 115 kV จุด G1,G2 และกราวด์ 22 kV จุด G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7						
69	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
70	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
71	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
72	DBA02S-16	ปลด	สับ		ดบ.		DIS รั้วเปิดหม้อน้ำ
73	DBA03S-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS บางแอก
74	Dis ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS เต็นท์รถนางบวช
75	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
76	ตรวจสอบ ABS Bypass CSW เดิมบางนางบวช รหัส DBA01YS-04 อยู่สถานะ Open+Lock						
77	DBN-7067	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
78	DBA01YS-04	ปลด	สับ ล็อกกุญแจ		ดบ.		ABS Bypass CSW แยกเดิมบาง
79	DBN-7062	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	แจ้ง กพน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กพน.3						
81	เมื่อ กพน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กพน.3 แล้ว						
82	ย้ายโหลดบริษัท บริษัทแอนดีไซน์ จำกัด กลับจากสถานีฯ อ่างทอง2						
83	1BSP01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ดบ.		- บ.บริษัทแอนดีไซน์
84	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก XCA02						
85	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
86	DBA03S-03	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 รั้วประเสริฐยนต์
87	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	ON ATS สถานีฯด่านช้าง						
89	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก DBA06						
90	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
91	DBA02S-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 รั้วตัดผมนางบวช
92	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA05						
93	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	DBA04S-02	สับ	ปลด		สช.		SF6 สามแยกนางบวช
95	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
96	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
97	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
98	ย้ายโหลด DBA02 (DBA07,08) บางส่วนกลับจาก KBG04						
99	DBA02S-17	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หน้าสถานีฯ กฟผ.
100	DBA08S-02	สับ	ปลด		ดบ.		SF6 กาบบัว กม.6
101	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
102	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
103	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
104	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
105	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
106	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
107	DBN-7062	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
108	1BSP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		- บ.ปรีชแอนดีไซน์
109	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3		-
110	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-
111	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		-
112	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
113	HKA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

